

Юности б-р 2

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	145 723,35	120 590,33		145 723,35	25 133,02
Гор. вода (комп. на Т/Э)	270 437,15	228 186,88		270 437,15	42 250,27
Отопление	1 582 281,11	1 044 301,68		1 582 281,11	537 979,43
Содержание жилья	1 514 651,82	1 298 467,78	20 971,78	1 807 646,36	488 206,80
ХВС (гвс)	125 084,26	103 196,56		125 084,26	21 887,70
Хол. вода	247 478,01	187 027,48		247 478,01	60 450,53
Электроэнергия	627 953,95	580 665,97		627 953,95	47 287,98
ИТОГО	4 513 609,65	3 562 436,68	20 971,78	4 806 604,19	1 223 195,73

* - доходы от передачи общего имущества в пользование

Юности б-р, № 2

	1807646,36
01.01.2014	86382,1
Материалы уборки территории и мусоропроводов	1101,7
Абонентское обслуживание	4779,67
Аварийно-диспетчерское обслуживание	12874,46
Благоустройство придомовой территории	
1234 кв 69 обработать подвал от муравьев ВЫПОЛНЕНИЕ: произведен осмотр, обнаружена утечка канализации, передано Гилфанову	
Вывоз и утилизация ТБО	9629,65
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1686,64
Материалы Ремонтно-строит участок	141,95
Материалы Сантехника	120,28
Участок ремонтно-строительных работ	9200,73
Участок санитарно-технических работ	28547,04

1181 кв 148 чуть теплые батареи в квартире повтор 27.01.2014 кв 125-отсутствует отопление в 1 комнате кв 18,13 повтор 28.01.2014 кв 148 повтор 29.01.2014 кв 8(275759),10(9126952999) повтор 30.01.2014 кв 4(626242),13,125 повтор 31.01.2014 кв 25(248271) повтор 04.02.2014 кв 148,4 повтор 06.02.2014 кв 25,14 повтор 07.02.2014 кв 25 повтор 10.02.2014 кв 4
ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировал работу теплообменника, стояки отопления в работе

1333 кв 69 течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации до колодца

1421 Магазин "Мясной двор". Течь батареи отопления. ВЫПОЛНЕНИЕ: течь американки, подтянули

163 кв 17 парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь устранили,поставили деревянный хомут на трубе ГВС

1693 кв 148 течь радиатора отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, утечек не обнаружено

2093 кв 4 отсутствует освещение на 2 этаже л/к, проверить проводку ВЫПОЛНЕНИЕ: замеана л/н 3шт

2107 кв 69 Запах КНЗ в подъезде, кв.17-в туалете, комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации до колодца

297 кв 9,30 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе, воздуха нет, низкие параметры теплофиката

308 кв 98 течь стояка ХВС, требуется сварка(на 10.01.2014 с 08.00 до 12.00) ВЫПОЛНЕНИЕ: Заварили свищ на стояке ХВС,течь устранили

450 отключение, подключение насосов водоснабжения для проведения работ Водоканал ВЫПОЛНЕНИЕ: включили насос		
591 кв 148 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки отопления в работе, низкие параметры теплофиката		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		14377,03
Участок электротехнических работ		3922,95
1070 кв 107 отсутствует освещения на л/к 1,2 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена л/н 2шт		
286 кв 14 нет освещения на л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 1 лампу накаливания		
578 кв 95 отсутствует освещение на 2 этаже л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: Отреvizировал патрон, заменил л/н 1шт		
649 кв 52,58 отсутствует освещения на 2,5 этажах л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 2 лампы накаливания		
	01.02.2014	88874
Материалы уборки территории и мусоропроводов		17,15
Абонентское обслуживание		3413,78
Аварийно-диспетчерское обслуживание		10952,29
Благоустройство придомовой территории		
2278 кв 69 обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена обработка и чистка подвального помещения р-ром гипохлорита		
4042 кв.132,133 убрать снег с кровли над козырьками ВЫПОЛНЕНИЕ: сбили наледь с трубы вентканала, убрали снег с козырька балкона		
Вывоз и утилизация ТБО		9629,65
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2493,73
Материалы Ремонтно-строит участок		41,76
Материалы Сантехника		299,54
Материалы Электрика		905,89
Участок ремонтно-строительных работ		9099,84
2341 кв 69 закрыть верхний тех. проем на 3 этаже л/к(заявка от 03.02.2014) ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли тех. проем		
3515 кв 60 прочистить вент. канал(заявка от 13.02.2014) ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили трубу вентиляции от наледи, убрали снег на крыши возле вент. шахты		
Участок санитарно-технических работ		23906,08
2595 кв 92 парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена участка трубы ф 57-1м. на ГВС отключили теплообменник		
2757 кв 59 запах канализации, куржак на вентиляции ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили вытяжку канализации на крыши		
2952 кв 5 запах канализации, куржак на вентиляции ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили вытяжку канализации на крыши		
2998 кв 114 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера		
3005 кв 63 подключить ГВС на дом ВЫПОЛНЕНИЕ: Дом ГВС запустили отключен стоя ГВС по кв 63 и 76		
3012 кв 63 ;76 отключены стояки ГВС в подвале(сгнил спускник на обратке) ВЫПОЛНЕНИЕ: установили резьбу ф 15 на стояк ГВС, сварка,открыли стояк		
3100 кв 4,148 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: разбор э/узла, заменили стакан и сопло, забленили подмес,сборка э/узла, обработка стояков отопления		
3101 кв 123 куржак на вентиляции ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили на крыше		

3139 кв 145(9028725404 звонить после 14.00), 148 стояк отопления горячий, батареи в квартире холодные ВЫПОЛНЕНИЕ: разбор э/узла, замена стакана сопла, забили подмес, сборка э/узла, обработка стояков отопления

3140 кв 145 ГВС не соответствует норме повтор 17.02.2014 кв 148 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника

3379 1 подъезд ремонтные работы на системе отопления в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили задвижку ф 50 на теплофикате на четвертях(обратка)

3413 кв 148,145,4,11,15,14,13(240916),1(241112) чуть теплые батареи в квартире повтор 19.02.2014 кв 13,10,4 ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления, стояки в работе

3598 кв 114 слабое давление на горячей и холодной воде ВЫПОЛНЕНИЕ: жильцов кв.114 нет дома, в кв.111 жалоб на водоснабжение нет, произведена регулировка теплообменника ГВС в норме

3619 кв 4,13,10,1,7 х/батареи на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработаны стояки отопления, регулировка подогревающего бойлера

4117 кв 148 отсутствует отопление в зале (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки обработали

4123 кв 17 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели регулировочные работы бойлера и т/обменника по ГВС в подвале.Температура ГВС в норме.

4384 кв 25,11- чуть теплые батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

24191,34

Участок электротехнических работ

3922,95

2605 кв 14 отсутствует освещение на л/к 5 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял лампы

2607 кв 92 требуется замена участка трубы ф 57-1м. на ГВС отключили теплообменник ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы горячей воды ф 57-1м., теплообменник открыли

2698 кв 123 нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: В э/щитке отгорел нулевой провод,все восстановил

2890 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 подвалы-восстановить освещение в подвалах(НА УЧАСТОК) ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение в подвалах восстановлено

3065 кв 111 отсутствует освещение при входе в подъезд, на 2,3,4 этажах л/клетки ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 1/ патрон, 5 л/ накаливания

3888 кв 59 нет освещения на л/ клетке с 1 по 5 эт ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил патрон и 3 л/н

3890 кв 100- нет освещения на л/к 5 эт, в тамбуре и у под-да ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил л/н 3 шт

3982 Заменить лампу накаливания на 1 этаже кв.107 ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена лампы

4287 кв 95 проверить работу счетчика(НА подключение) ВЫПОЛНЕНИЕ: Проверил полностью проводку в э/сметике,самовольного подключения не обнаружил

01.03.2014

92248,44

Абонентское обслуживание

3156,54

Аварийно-диспетчерское обслуживание

10982,95

Благоустройство придомовой территории

5854 кв.9 обработать подвальное помещение от муравьев ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена обработка подвального помещения от муравьев р-ром карбофоса

6410 кв.76 закрыть подвальную дверь на замок (с торца дома ближе к п.7) ВЫПОЛНЕНИЕ: приварить проушину на дверь и навесить замок		
Вывоз и утилизация ТБО		9629,65
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		5569,16
Материалы Ремонтно-строит участок		53,2
Материалы Сантехника		2239,67
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		24093,37
Участок ремонтно-строительных работ		10113,39
Участок санитарно-технических работ		22487,56
4475 кв 11 отсутствует отопление в квартире (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
5401 кв-111 Запах КНЗ из подвала №9 ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили заглушку на КНЗ, мат-л: заглушка ф110, манжет ф125х110		
5990 отключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос на ГВС		
6130 включить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: включили циркуляционный насос на ГВС, насос в рабочем состоянии, ГВС в норме		
6414 кв.111 Запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: Отсутствует крышка ревизии КНЗ, незначительная течь КНЗ		
6482 кв.137 течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале, стоят колодцы, передано в ВК		
6664 кв 18 течь п/сушителя, передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояк, нужна сварка		
6665 отключен стояк по п/сушителю, нужна сварка ВЫПОЛНЕНИЕ: произведены сварочные работы на трубе полотенцесушителя ф32. Отключили ХВС, включили ХВС и ГВС утечек не обнаружено		
6996 закрыть подвальную дверь на замок (с торца дома ближе к п.7), приварить проушину ВЫПОЛНЕНИЕ: приварили проушину на подвальную дверь		
Участок электротехнических работ		3922,95
4845 кв-4 С торца дома свисает кабель с кровли. ВЫПОЛНЕНИЕ: Свисает стальная проволока.Опасности нет.		
5115 кв 4 С торца дома висит провод,проверить ВЫПОЛНЕНИЕ: Провод стальной не токоведущий		
6604 кв.18 отсутствует освещение на л/клетке 1 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена лампы - 1шт.		
6689 скачет напряжение в квартире, искрит в щитке ВЫПОЛНЕНИЕ: горела магистральная фаза, устранил		
6801 6 подъезд - закрыть электрощитки на л/клетках. ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыл эл. щитки		
	01.04.2014	87563,86
Материалы уборки территории и мусоропроводов		769,15
Аварийно-диспетчерское обслуживание		10089,46
Благоустройство придомовой территории		
7105 подвал 9,10 чистка подвального помещения от стоков КНЗ и обработка после затопления ВЫПОЛНЕНИЕ: обнаружена утечка КНЗ		
Вывоз и утилизация ТБО		9629,65
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		4533,27
Материалы Сантехника		997,13
Участок ремонтно-строительных работ		9370,89
8503 прочистить вентканал ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили вентканал, требуется ремонт зонта, проведен кабель ч/з вентиляцию		

8806 прочистить вентканал в туалете, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили вентканал в туалете. кухне

Участок санитарно-технических работ

24459,39

7107 затопление подвалов 9 и 10 подъездов КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили грунт. КНЗ, требуется крышка на ревизию, требуется листовая сталь 8 мм

7766 ГВС идет холодная ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояка ГВС, регулировка бойлера, ГВС в норме

8237 течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале., восстановили участок КНЗ мат-л: отвод ПП 110х90 - 1шт., заглушка ПП 110-1 шт., манжет 120х110 - 1шт.

8238 отсутствует отопление в б.комнате и кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: слабые параметры теплофиката, нет перепада давления. На момент обследования в стояках отопления воздуха нет

8718 отключить насос на циркуляционном трубопроводе ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили насос на циркуляционном трубопроводе

8779 отключить насос на циркуляционном трубопроводе ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили насос на циркуляционном трубопроводе

8861 включить насос на циркуляционном трубопроводе ВЫПОЛНЕНИЕ: включили насос на циркуляционном трубопроводе

8978 включить насос на циркуляционном трубопроводе ВЫПОЛНЕНИЕ: включили насос на циркуляционном трубопроводе

9635 отключить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос

9705 включить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: включили циркуляционный насос

9766 кв 114 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования ГВС в норме

9799 течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

23791,97

Участок электротехнических работ

3922,95

7537 восстановить освещение на л/клетке 1 этажа, тамбуре, передано электрику

ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2л/н

8183 восстановить освещение на л/клетке 5 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 л/н

01.05.2014

97503,94

Материалы уборки территории и мусоропроводов

72,34

Аварийно-диспетчерское обслуживание

11588,08

Вывоз и утилизация ТБО

9629,65

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

5120,55

Материалы Ремонтно-строит участок

932,6

Материалы Сантехника

3352,2

Участок ремонтно-строительных работ

14780,8

11509 с торца дома п.1 закрыть подвальную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: установили новое ушко для навесного замка

Участок санитарно-технических работ

24983,38

10072 ГВС не соответствует норме, кв.145 от 27.05.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: засор на циркуляционной трубе

10173 обследовать на наличие циркуляционных насосов на ГВС, установить маркировку и диаметр насоса ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали циркуляционный насос на ГВС, насос ф50 №85805103

10207 течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: проверили 1 и 2 подвал течи не обнаружено

10465 закрыть эл. узел ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторный узел
10553 закрыть эл. узел 6 подъезд ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли эл. узел

10556 течь КНЗ в подвале 6 подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале

10927 течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале, установка заглушки на тройнике, манжет резин. 120x110 1 шт., заглушка ПП 100-1шт.

10935 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС в норме по звонку в кв.17

11224 затопление подвала 9 и 10 подъездов КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале, стоит колодец 10 подъезд, передано в ВК

11729 кв 24 нет х/воды в кране, передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования вода есть

9971 Течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале

9977 7 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

23090,37

Участок электротехнических работ

3953,97

10711 кв 103 нет освещения в квартире (передала электрику) ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили квартиру за неуплату

10795 Подключить эл.энергию в квартире.(по звонку Сазонова и распоряжению Нургалиева)
ВЫПОЛНЕНИЕ: Эл.энергия в квартире есть

10967 В 4 подъезде на л/к 3,5 этажа заменить лампы накаливания. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 3 л/н.

11242 восстановить освещение на л/клетках 4 подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли л/н-2шт

11446 восстановить освещение на л/клетках кв 8 ;14 ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 1Л/Н.

11465 кв 14 нет освещения л/к 5 этаж ВЫПОЛНЕНИЕ: Выполнено

11754 кв 14 нет света л/к 5этаж ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 1 л/н.

01.06.2014

87263,61

Материалы уборки территории и мусоропроводов

858,58

Аварийно-диспетчерское обслуживание

9515,09

Вывоз и утилизация ТБО

9629,65

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

3699,83

Материалы Благоустройство территории

267,2

Материалы Ремонтно-строит участок

1499,99

Материалы Сантехника

1110,54

Участок ремонтно-строительных работ

10681,11

12631 8 подъезд рядом с кв 117 Срочно повесить замок на люк(свободный доступ на крышу)
ВЫПОЛНЕНИЕ: навесили проушины на люк чердака, новый замок

13412 кв.11 отремонтировать шкаф эл. щитка в п.1 на эт.4 ВЫПОЛНЕНИЕ: закрепили шкаф эл. щитка на метал. пластины саморезами и дюбелями

13758 п.10 отремонтировать доску объявлений ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено. закрепили дер. бруски

Участок санитарно-технических работ

22719,95

11900 течь воды в подвале 1 подъезда (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: утечку в подвале не обнаружили

11901 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера и теплообменника по ГВС

11972 шум воды в подвале передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: течь на трубе ГВС, установили хомут , течь устранили

12103 кв.145 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: забита труба ГВС, промыли, но не полностью, вода есть. требуется замена сборки ф25 на обратке, на подаче
12137 прочистить фильтр на циркуляционном насосе ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили фильтр на обратке на ГВС

12174 кв.122 ГВС холодное ВЫПОЛНЕНИЕ: была утечка в подвале, устранили

12183 шум воды в подвале 7 подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на горячей воде

12395 течь п/сушителя ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. ГВС по стояку, установили хомут. включили воду. Течь устранили

12505 Зачеканить раструбы на КНЗ п.9,10 ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется каболка

13045 кв.111 Температура горячей воды не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника по ГВС, на момент обследования ГВС в норме

13110 кв 114 горячая вода не соответствует норме (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: низкая температура теплофикаата

13372 течь стояка ХВС в квартире дома 25.06.14 с 8-9 ВЫПОЛНЕНИЕ: требуются сварочные работы на 26.06.14

13375 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС в норме

13583 течь стояка ХВС в квартире (треб. сварка) дома 27.06.14 по звонку после 12.00
ВЫПОЛНЕНИЕ: Жильцы квартиры в доступе отказали. Перенесли на 30.06.14 в 10 часов.

13648 незначительная течь стояка ХВС в квартире (треб. сварка) дома 30.06.14 10.00
ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключение ХВС в кв 136 проводились сварочные работы по стояку ХВС. Включение ХВС стояка кв 136. Необходима вставка на стояке участка трубы от отсекающего крана.

13721 Течь КНЗ в подвале 10 подъезда. ВЫПОЛНЕНИЕ: течи КНЗ не обнаружено

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

23299,45

Участок электротехнических работ

3982,22

11880 кв 108 отсутствует освещение в 8 подъезде на л/клетках, в тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 5 л/н

13041 102, Нет света в квартире, в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли предохранитель в ВРУ

13437 восстановить освещение в подвалах 9 и 10 подъездов, установить розетки (для слесарей) при входе в подвал и элеваторе ВЫПОЛНЕНИЕ: Освещение восстановили.

01.07.2014

101091,28

Материалы уборки территории и мусоропроводов

18,31

Аварийно-диспетчерское обслуживание

11733,64

Благоустройство придомовой территории

7195,94

Покос травы

7195,94

Вывоз и утилизация ТБО

9629,65

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

5829,29

Материалы Ремонтно-строит участок

438,02

Материалы Сантехника

3235,77

Участок ремонтно-строительных работ

12635,54

14373 повесить замок на подвальную дверь 5 подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: повесили замок на подвальную дверь

15443 кв.74 течьливневой КНЗ в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: течь в панели перекрытия с крыши на чердаке п.5, необходима герметизация крыши

15554 приварить проушину и навесить замок ВЫПОЛНЕНИЕ: эл. сварочные работы, мат-л: проушины - 2шт., замок навес.- 1 шт.

Участок санитарно-технических работ

19228,61

13816 замена сборок на ГВС в п.9, закрыть подвальную дверь на замок ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 2 шт сборки на ГВС в подвале М труба ф25 2м, кран шаровый ф25 2шт, ф 15 2шт, резьба ф 25 4шт, ф15 2шт , по вешали новый замок на дверь в подвале.

13884 в течение месяца горячая вода не соответствует норме, просят проверить на переток ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется переврезка теплофика на бойлере во 2-м подъезде. Требуется отводы ф76 - 3шт., труба ф76 - 3м, задвижка шар. ф80 - 1 шт., шар. задвижка ф50 - 1 шт.

13962 Течь трубы. Нет ГВС на кухне. ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключение ХВС , замена участка трубы на стояке. Выключение ХВС, труба ф32-1 метр.

13976 отсутствует ГВС и ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: В 17:20 запустили ХВС ГВС.

14008 Запустить холодную воду по стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: По стояку прочистили,ХВС в рабочем состоянии

14031 Востановление мусоросборников снабжение ХВС и ГВС в 6 подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет доступа в мусоросборник.

14037 Проверить давление ХВС и ГВС. кв.144,146. ВЫПОЛНЕНИЕ: 145,144- нет дома. В 146- давление сеть. В подвале подача ГВС 4.2. амм, ХВС 6 очк.

14081 Желтая вода ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: очисткой воды УК не занимается

14227 Течь ГВС в 5 подъезде. ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили ГВС на дом, установили хомут ф57 на трубе ГВС, утечку устранили, воду открыли

14239 Прорвало трубу в подъезде 2. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли участок трубы ГВС после бойлера. Мат-лы: труба ф76-2 м; кран ф25-1 шт; резьба ф25; врезка ГВС на бойлере. Перезапуск бойлера.

14397 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется переврезка теплофика на бойлере во 2-м подъезде. Требуется отводы ф76 - 3шт., труба ф76 - 3м, задвижка шар. ф80 - 1 шт., шар. задвижка ф50 - 1 шт.

14597 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка на сетях СТК

14927 промывка теплообменника ВЫПОЛНЕНИЕ: обесточили насос циркуляционный, закрыли задвижки на теплообменник

15141 топит с крыши ВЫПОЛНЕНИЕ: течь воды после дождя по вентилях

15326 п.2 течь ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: сгнил калач на бойлере, нужна замена калача, откл. воду на дом

15404 п.2 течь ГВС в подвале сгнил калач на бойлере, нужна замена калача, откл. воду на дом ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили калач на бойлере, вкл. воду на дом. Течь ГВС на бойлере устранена. Мат-л: полуотводы ф89- 2 шт., фланцы ф89 - 2 шт., болты М16 - 16 шт., гайки М 16 - 16шт.

15504 топит с крыши в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обнаружена течь с крыши по кабельной мачте над комнатой и кухней кв.89. Необходима герметизация крыши

15777 кв 101 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК

15961 кв.95,35 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК

16132 заменить задвижки на бойлере ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. и слив отопления. Замена задвижек на бойлере. Мат-л: задвижки ф80 - 1шт., ф50-1шт., болт М 16 - 16 шт., гайка М16 - 16 шт., резина проклад. - 2 кг. Запуск , опрессовка

16134 переврезка бойлера ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. теплофикаата и слив воды, переврезка бойлера. Мат-л: отвод ф76 - 3шт., труба ф76 -3м, запуск, опрессовка

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

27135,7

Участок электротехнических работ

4010,81

14166 кв 52 Не работает выключатель на 1 этаже(на две клавиши),на 1 этаже свет есть на других этажах света нет. ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н 09.07.14

14235 кв137 нет освещения в кавартире ВЫПОЛНЕНИЕ: АС- Устранил обрыв фазного провода

14269 отсутствует освещение на 5 этаже л/клетка ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н

14930 восстановить освещение в подвалах (для слесарей) ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет доступа в подвал.

15481 Нет освещения на 3 этаже(4 подъезд) ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение есть

01.08.2014

98513,01

Аварийно-диспетчерское обслуживание

11539,46

Вывоз и утилизация ТБО

9629,65

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

5049,29

Материалы Благоустройство территории

848,35

Материалы Ремонтно-строит участок

56,98

Материалы Сантехника

6944,94

Участок ремонтно-строительных работ

11693,28

16345 запенить швы из подвала по периметру квартиры ВЫПОЛНЕНИЕ: запенили по периметру кв. (затратили 1,5 балонна пены)

17957 повесить замок на дверь эл.щитовой ВЫПОЛНЕНИЕ: повесили новый замок на электрощитовую 1 шт.

18375 повесить замок на люк чердака п.6 ВЫПОЛНЕНИЕ: установили проушины на люк чердака повесили замок 1 шт.

Участок санитарно-технических работ

21555,81

16227 кв 17 парит из подвала передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Поставили деревянный хомут,течь устранили

16796 течь КНЗ в подвале п.8,7 ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоят колодцы.Передано в ВК.

16819 кв.63.Течь стояка в туалете.Передано в АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли ХВС на кв-ру.Нужна замена кран-фильтра,

17461 течь КНЗ в подвале п.6 ВЫПОЛНЕНИЕ: установили заглушку ф110, манжет 125х110 - 1 шт.

17589 замена участка трубы КНЗ п.5,6 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок КНЗ в подвале. Мат-л: труба ПП 110х2м - 1шт., труба 110х0,5 - 2 шт., труба 110х0,25 - 1 шт., отвод 110х45 - 3 шт., ревизия 110 - 2шт., тройник 110х45 - 2 шт., труба 110х0,25 - 1 шт., заглушка 110 - 1шт., манжет рез. 125х110 - 2шт., компенс. патр. - 1 шт., шпильки М10 - 3шт., хомут трубный 100 - 3шт., дюбель ф12 - 3 шт., сварка шпилек - 3 шт.

17646 течь стояка ХВС в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: течь трубы ХВС, поставили хомут ф32

17684 отключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос на ГВС

17934 обследовать подвальные помещения на утечки ВЫПОЛНЕНИЕ: обследование подвального помещения, утечек не обнаружено		
18076 кв 21 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера и теплообменника по ГВС		
18108 регулировка бойлера ВЫПОЛНЕНИЕ: заполнение обратки и регулировка бойлера и теплообменника по ГВС		
18261 кв.17 ГВС не соответствует норме . ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели регулировку т/обменника.		
18308 Холодный п/сушитель в кв., ГВС есть ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет дома. По стояку п/суш. вода есть.		
18328 течь КНЗ в подвале п.2 ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале		
18388 парит из подвала 6 подъезда (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: Выполнено		
18440 кв 78 течь горячей воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Сорвало заглушку на стояке ГВС, установили " деревянный хомут"		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		27184,44
Участок электротехнических работ		4010,81
16995 кв 120 нет освещения в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение в кв-ре появилось		
	01.09.2014	484109,42
Аварийно-диспетчерское обслуживание		8806,88
Благоустройство придомовой территории		75531,52
Покос травы		4451,63
Ямочный ремонт		71079,89
Вывоз и утилизация ТБО		9629,65
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		3900,9
Материалы Благоустройство территории		55,97
Материалы Ремонтно-строит участок		11883,5
Материалы Сантехника		9962,98
Материалы Электрика		1977,31
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий		297243,63
Ремонт межпанельных швов		297243,63
Участок ремонтно-строительных работ		11075,27
18930 повесить замок на подвальную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: повесили 1 замок на подвальную дверь		
19225 п.1 отремонтировать крышку люка выхода на чердак, закрыть люк выхода на кровли п.1, 2 ВЫПОЛНЕНИЕ: навесили петли на крышке люка выхода на чердак, повесили новый унив. замок, навесили проушину на подвальную дверь с торца дома 1 под. (повесили новый унив. замок). Закрыли 1 и 2 под. крышки люка выхода на кровлю		
Участок санитарно-технических работ		27250,26
18622 кв.95 запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: запах КНЗ из подвала		
18755 кв 63 течь стояка г/в (п/сушитель) АС нужна замена участка трубы ф 32 ВЫПОЛНЕНИЕ: АС нужна замена участка трубы, треснуло резьбовое соединение у краном ГВС ф15 мм на п/сушителе		
18855 кв.98 отсутствует ГВС (в кране пусто) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка и регулировка теплообменника по ГВС, требуется повесить замок на подвальную дверь п.5,6		
18888 замена задвижки ф100 на обратке теплофиката ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили задвижку ф100 на обратке теплофиката. Мат-л: задвижка ф100 - 1 шт., болты М16 - 8 шт., гайки М16 - 8 шт., резина 4мм - 0,5 кг, круг отрезной ф150 - 1 шт.		

18989 кв.63 течь стояка г/в (п/сушитель) АС нужна замена участка трубы ф 32, треснуло резьбовое соединение м/у краном ГВС ф15 на п/сушителе ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы ф32, ГВС включили

19067 кв 76 шум воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Отпал спускник на стояке ГВС в подвале , установили деревянный хомут

19322 кв.17 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера, обработка стояков ГВС., заменили шаровый кран ф15 - 1 штю

19794 отключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос на ГВС

19966 включить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: включили циркуляционный насос на ГВС

20670 запуск отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: запуск отопления, обработка стояков

21222 кв.9,105,7,14,110, 17,11,98,90,141,91,102,25,27,6 обработать стояки отопления
ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили стояки отопления

21310 Бежит вода из 91 кв на л/кл.,хозяев нет дома.Гул в трубах отопления.Передано в АС.
ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключили стояк отопления.

21316 течь батареи в зале (передала в АС), отключили стояк отопления, устранять будут сами
ВЫПОЛНЕНИЕ: со слов кв. съемщика 30.09.2014 течь устранили, запустили стояк

21539 кв 92 парит из подвала 7 под-д ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку Ду 25 на гвс

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов
Участок электротехнических работ

22780,74
4010,81

20266 кв 4 нет освещения на л/к 1и 2 этаж ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили лн-2шт

20600 кв.2 отсутствует освещение на 1 и 2 этажах ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли светильник и 3л/н

20674 кв.107 отсутствует освещение на л/клетках всего подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: включили Ав-0,4 кВ в ВРУ

20984 кв 114 Нет освещения над входом в подъезд,в тамбуре, на л/к 1,2,3 этажа.
ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 5 л/н

01.10.2014 119191,48

Аварийно-диспетчерское обслуживание

11364,86

Вывоз и утилизация ТБО

9629,65

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

9132,23

Материалы Благоустройство территории

32,91

Материалы Ремонтно-строит участок

344,53

Материалы Сантехника

20219,2

Участок ремонтно-строительных работ

12438,52

24799 п.1 закрыть подвальное окно ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли подвальное окно со двора

Участок санитарно-технических работ

24937,75

21655 в кв 73.37.7.131.62 нет отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

21704 кв.114 течь стояка хвс в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв.114 заварили стояк хвс

21748 кв.22 нет тепла ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили стояки

22187 кв.15.13.72.55.75.49.98.9.17.26.61.51.102.7.24.11.6.8.37.25.96,92, 52,58 ,90нет тепла
ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили стояки отопления

22300 кв.98.96.52.58.75,102.92 нет тепла ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили стояки отопления

22699 кв.136,148,38,25 отсутствует отопление в комнате, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления, установили хомут на трубе ГВС в подвале у бойлера		
22799 кв.49,52,55,135,92 отсутствует отопление в комнате, кухне, повтор заявки от 16.10.2014 кв 52,55, повтор 17.10.2014 кв 52,135 ВЫПОЛНЕНИЕ: отопление по стоякам есть, стояки в работе		
22854 откл. и вкл. циркуляционного насоса на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. и вкл. циркуляционного насоса на ГВС		
22886 кв.72,60,84,54,20,52,90,135 обработать стояки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
23138 течь воды в подвале (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: подтянули хомут		
23286 кв 76 шум воды в подвале вибрация труб передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили заглушку на спускник		
24189 х/б на кухне по стояку, и кв 143. ВЫПОЛНЕНИЕ: отопление по стоякам есть, стояки в работе		
24451 кв.137.Засор КНЗ в квартире.(1 этаж)передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: стоит колодец передала ВК№1428.		
24687 замена участка трубы ф57 на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. и вкл. ГВС и ХВС на бойлере, замена участка трубы ф57 -2м		
25170 кв.59 топит с кровли ливневой КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: необходима установка розетки и освещение на чердаке п.4, вход на чердак со стороны п.2, нужна замена ливневки на чердаке		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		27081,02
Участок электротехнических работ		4010,81
21740 Нет света в квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранили обрыв фазного провода.		
21863 нет освещения на л/к -3,4 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 2 патрона,5 л/н.		
24594 кв.11 восстановить освещение на л/клетке 5 эт., тамбуре, на крыльце ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 3 л/н		
24922 кв 55 горит фаза, передано электрику ВЫПОЛНЕНИЕ: сняли нагрузку , нет допуска в ВРУ		
24931 восстановить освещение в подвале п.1,2,4,6 ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили		
25165 кв.69 отсутствует освещение на л/клетке 2 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 1 лампу.		
	01.11.2014	282623,74
Материалы уборки территории и мусоропроводов		80,06
Аварийно-диспетчерское обслуживание		10635,44
Вывоз и утилизация ТБО		9629,65
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2808,66
Материалы Ремонтно-строит участок		95,32
Материалы Сантехника		118127,93
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий		69203,65
Ремонт межпанельных швов		69203,65
Участок ремонтно-строительных работ		11969,6
25902 кв.30 топит с крыши в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: нет доступа в квартиру		
Участок санитарно-технических работ		28721,45
26188 течь в подвале (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут		
26204 кв 98,74 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на теплообменники, ГВС отрегулировали		

26321 кв.148,143,30,146 отсутствует отопление в комнатах, кв.7 х/б ванная,кв.37 х/б комната от 11.11.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: батареи греют слабо, стояки в работе

26453 кв.74 ГВС не соот. норме ВЫПОЛНЕНИЕ: утечка на трубе ГВС, утечку устранили. Регулировка бойлера и теплообменника. Требуется замена трубы ф57 6м, отводов ф57 - 3шт.
26486 кв.138 гвс не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: утечка на трубе ГВС, , утечку устранили. Регулировка бойлера и теплообменника. Требуется замена трубы ф57 6м, отводов ф57 - 3шт.

26490 кв.30 течь с кровли, топит квартиру после 13.00 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили вытяжку КНЗ на чердаке, отвод ПП 110х45-2шт., труба ПП 110-1м-1шт., труба ПП 110-0,5м-1шт.
26712 кв.137 подъезд №10. Запах канализации в подъезде, в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоят колодцы.Передано в ВК.
26792 течь воды в п.2,3 ВЫПОЛНЕНИЕ: течи воды не обнаружено, обработка стояков отопления по кв.17,18. Обработка бойлера

27014 кв.43 х/б комната, кухня ВЫПОЛНЕНИЕ: батареи греют слабо, стояки в работе

27137 кв.59 топит с крыши ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили ливневую КНЗ на чердаке, мат-л: труба ПП 110х2м-2шт., труба 110х1м-3шт., тройник 110х90 - 4шт., отвод 110х45 - 2шт., заглушка 110 - 2 шт., труба 110х0,5м - 2шт., манжет рез. 125х110 - 3шт., переходПП 125х110 - 3 шт.
27202 кв.37,43 отсут. отопление в комнате, кухне, 137 кухня ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления
27367 восстановление водоснабжения в мусоросборнике ВЫПОЛНЕНИЕ: установили в п.6 на бойлере шланги на ХВС и ГВС
27391 кв.43, 37 х/б комната, кухня, кв.43 от 20.11.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки в работе низкий теплофикат
27467 кв.23 местный засор, будут ждать 20.11.2014. до 12:00 ВЫПОЛНЕНИЕ: течь стыка трубы КНЗ, загерметизировали
27741 кв.43 чуть теплые батареи в комнате, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет теплофиката, передано в СТК

28046 кв.37,42 нет отопления в комнате, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, требуется обследовать краны на батареях по стояку, стояки в работе
28389 п.4 течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: течь трубы ГВС, откл. воду на дом. Заварили два свища на трубе, воду открыли. Регулировка теплообменника и бойлера по ГВС, утечку устранили.

28394 п.8 течь воды в мусоросборнике ВЫПОЛНЕНИЕ: зарыли стояк отопления нужна сварка

28441 кв 37 течь воды в колясочной передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли стояк отопления

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

27321,57

Участок электротехнических работ

4030,41

25527 кв 21 отключается освещение в квартире, передано электрику ВЫПОЛНЕНИЕ: устранили слабый контакт

26492 кв.95 восстановить освещение у подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н
26630 кв.52 отсутствует освещение на л/клетках 2,3,4,5 этажах ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили лн - 3 шт
27156 4 под-д установить резетку ВЫПОЛНЕНИЕ: подключили резетку
27264 кв 52 нет освещения л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили лн -2шт
27376 1,2 подъезд заменить выключатель (передали с участка) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили выключатель

	01.12.2014	182281,48
Материалы уборки территории и мусоропроводов		2144,65
Аварийно-диспетчерское обслуживание		10511,48
Вывоз и утилизация ТБО		9629,65
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		6514,55
Материалы Благоустройство территории		1897,21
Материалы Ремонтно-строит участок		65192,43
Материалы Сантехника		9594,94
Материалы Электрика		638,94
Техническое обслуживание газового оборудования		7308,22
Участок ремонтно-строительных работ		12586,96
29938 кв.95 закрыть подъездное окно ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовили, застеклили и установили оконную раму 770х490		
31439 кв.84 закрыть подвальную дверь на замок ВЫПОЛНЕНИЕ: Замок навесили 1 шт.- выполнено		
31842 закрыть подвальную дверь на замок п.6 ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли дверь на замок		
32121 кв.95 отремонтировать окон подвезде ВЫПОЛНЕНИЕ: навесили окно на навесы-2 шт., прикрутили шпингалеты -2шт., ручку-1 шт., саморезы -14шт.		
32124 закрыть подвальную дверь п.7 с торца дома ВЫПОЛНЕНИЕ: срезали старые проушины с двери, приварили новые-2шт., навесили новый универсальный замок-1шт.		
32248 п.2 повесить замок на подвальную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: повесили замок 1 шт.		
Участок санитарно-технических работ		26068,12
28948 п.6 запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: кнз в подвале почистили, поставили заглушку		
29546 кв 76 нет отопления в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: запустили подъездное отопление см. заявку 31825		
29940 кв.148 чистка вентиляции ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили вентиляцию с крыши на кухне и в ванной комнате		
30048 кв.43 темп. в квартире 16С в 2 комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: конечный стояк, поджали предыдущие на четверти		
31825 п.7 запустить подъездное отопление ВЫПОЛНЕНИЕ: запустили подъездное отопление		
32129 кв 123 парит из подвала 9 подъезда (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили деревянный хомут		
32206 кв.40 ГВС не соот. норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера подача 60С, обратка 40С		
32209 п.7 проверить отопление на л/клетке ВЫПОЛНЕНИЕ: отоплении в работе		
32350 закрыть эл. узел ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли и открыли эл. узел		
32423 кв.13,7 х/б кухня, кв.10 ,1 х/б комната, кухня ВЫПОЛНЕНИЕ: АС - обработали стояки отопления		
32472 кв 137,116 х/б на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояк		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		26163,92
Участок электротехнических работ		4030,41
28915 кв.69 отсутствует освещение на л/клетке 3 этажа и у подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменили 4 л/н		
30223 кв 141 отремонтировать выключатель, тамбур, 1 эт ВЫПОЛНЕНИЕ: 3 лн 1 выключатель		

31365 кв.95 отсутствует освещение у подъезда и в тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: 2 лн

32391 кв.51. Искрит в щитке ВЫПОЛНЕНИЕ: Отгорел фазный провод. Устранил