

Береговая 80А

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	128 277,58	97 646,50		128 277,58	30 631,08
Гор. вода (комп. на Т/Э)	285 470,49	184 652,96		285 470,49	100 817,53
Отопление	1 803 561,62	876 611,18		1 803 561,62	926 950,44
Содержание жилья	1 635 584,16	1 314 269,88	17 382,31	1 435 231,43	103 579,24
ХВС (гвс)	114 707,79	86 976,53		114 707,79	27 731,26
Хол. вода	315 936,75	224 073,42		315 936,75	91 863,33
Электроэнергия	637 754,47	518 037,24		637 754,47	119 717,23
ИТОГО	4 921 292,86	3 302 267,71	17 382,31	4 720 940,13	1 401 290,11

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Береговая ул, № 80А

	01.01.2014	1435231,43
Материалы уборки территории и мусоропроводов		90779,06
Абонентское обслуживание		1057,02
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4585,83
Благоустройство придомовой территории		12352,32
2094 кв 29 посыпать придомовую территорию песком ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена подсыпка придомовой территории отсевом		
738 кв 22 прочистить придомовую территорию от снега ВЫПОЛНЕНИЕ: Включено в план работ при выделении спец. техники		
Вывоз и утилизация ТБО		9239,1
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1618,23
Материалы Ремонтно-строит участок		136,19
Материалы Сантехника		115,41
Обслуживание лифтового хозяйства		9193,81
Участок ремонтно-строительных работ		8827,58
Участок санитарно-технических работ		27389,27
1343 кв 140 течь радиатора отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: На момент обследования течи не обнаружено		
1434 кв 153,166 обследование квартир для изготовления заготовки переврезки стояка отопления(на 28.01.2014 с 14.00 до 16.00) ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали. требуется замена трубы ф 15, отвод-4шт., нет материала		
184 кв 74 парит из подвала (2 подъезд) ВЫПОЛНЕНИЕ: Приоткрыт спускник на стояке ГВС,закрыли,течь прекратилась		
230 кв.12. Холодные батареи в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали-воздуха нет		
374 кв 73 разморожена батарея 2 секции в подъезде на 5 этаже л/клетки ВЫПОЛНЕНИЕ: демонтаж 4 секций на радиаторе отопления		
44 кв 73 течь батареи в подъезде на 5-ом этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: порвало батарею на 5-ом этаже ,было открыто окно полностью. Закрыли стояк отопления ,сбросили воду.		
52 кв 73 порвало батарею на 5-ом этаже. Закрыли стояк отопления . сбросили воду НА УЧАСТОК ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовление, установка перемычки на стояк отопления,обработка стояка		
726 кв 169 отсутствует отопление в 1 комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника, стояки отопления функционируют		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		12500,45

Участок электротехнических работ		3763,85
2077 кв 113 отсутствует освещение в тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена л/н 2шт		
231 1,2 подъезд. Нет напряжения на ВУ ВЫПОЛНЕНИЕ: Включил автомат в ВРУ		
447 кв 140 отсутствует освещение в м/квартирном коридоре по всему стояку ВЫПОЛНЕНИЕ: включил А.В. в ВРУ дома		
	01.02.2014	94679,66
Материалы уборки территории и мусоропроводов		16,46
Абонентское обслуживание		3275,33
Аварийно-диспетчерское обслуживание		10508,1
Вывоз и утилизация ТБО		9239,1
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2392,59
Материалы Ремонтно-строит участок		40,07
Материалы Сантехника		287,39
Материалы Электрика		869,15
Обслуживание лифтового хозяйства		11586,57
Участок ремонтно-строительных работ		8730,78
Участок санитарно-технических работ		22936,53
2479 кв 90 запах канализации из подвала повтор 11.02.2014 кв 90 ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, в подвале утечек не обнаружено		
2540 кв 58 отсутствует отопление в 1 комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки отопления в работе, собственника нет дома		
3038 кв 90 куржак на вентиляции ВЫПОЛНЕНИЕ: отбили куржак на 4 стояках канализации по 1 подъезду		
3555 1 подъезд приварить ограждение около подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: нет доступа к ограждению, стоят машины		
3556 3 подъезд запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале, см. заявку №5393 от 13.03.14		
3667 кв 165,169- х/б на кухне, повтор от 24.02.2014 ВЫПОЛНЕНИЕ: батареи чуть тёплые 24.02.2014		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		21033,74
Участок электротехнических работ		3763,85
3720 10 подъезд 1 этаж нет света на лестничной клетке. ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена лампы		
4053 кв 46 отсутствует освещение в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Отработал автомат , включил автомат		
	01.03.2014	98076,28
Абонентское обслуживание		3028,52
Аварийно-диспетчерское обслуживание		10537,52
Благоустройство придомовой территории		
5851 очистить козырьки подъездов от снега ВЫПОЛНЕНИЕ: очистили козырьки подъездов от снега		
Вывоз и утилизация ТБО		9239,1
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		5343,3
Материалы Ремонтно-строит участок		51,05
Материалы Сантехника		2148,84
Обслуживание лифтового хозяйства		11736,78
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		20948,55
Участок ремонтно-строительных работ		9703,23
4642 кв-56 Установить заграждения на детской площадке(сломано и проезжают автомобили)Передала Климовой И.В. ВЫПОЛНЕНИЕ: Включено в план работы на весенне-летний период.		

Участок санитарно-технических работ		21575,54
5379 кв 48 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Регулировочные работы т/об по ГВС -60град		
5393 Запах КНЗ из 3 и 4 подвалов ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ		
5678 кв.163 ГВС холодная ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника ГВС на дом темп.38С		
5757 кв. 102 Запах КНЗ в квартирах. Передано в АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Остаточные явления		
5959 кв.116 затопление подвала КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна сборка КНЗ и установка опор		
6042 кв.116 проверить стояк КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: распалась КНЗ, прочистили КНЗ в подвале, восстановили и закрепили участок КНЗ		
6270 кв 171,169 температура горячей воды не соответствует норме (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: Низкая температура т/фиката, СТК -с ТЭЦ 75оС		
6303 кв. 170 ;17;171;169;Холодна вода из г/крана. ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыт кран на насос ГВС , насос отключен. Открыли кран включили насос. ГВС в норме. Добавлено давление в систему отопления через подпитку до 7,6		
6554 кв169 ГВС низкой температуры ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника		
6950 восстановить стояк КНЗ в подвале 2 подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: Сварка шпилек с саморезами. Установка шпилек с хомутами на стояке КНЗ в подвале. Шпильки м12-2м- 4 шт., хомуты ф110 - 4 шт., дюпель пл. ф12 - 4 шт., анкеры м12 - 4 шт.		
Участок электротехнических работ		3763,85
4756 кв-43 ,20 Проверить работу выключателя,т.к. постоянно горит л/н под козырьком. ВЫПОЛНЕНИЕ: Требуется замена фоторэле,ламп Д.Р.П.		
5504 Провести ППР дома и ревизию ВРУ ВЫПОЛНЕНИЕ: Провели ППР дома и ревизию ВРУ. Использовали материал:провод-5м, л/н-4шт., орехи-3шт., автомат-2шт., ПП-3шт.		
5846 проверить и заменить лампы ДРЛ ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена 2 ламп ДРЛ		
	01.04.2014	93696,81
Материалы уборки территории и мусоропроводов		737,96
Аварийно-диспетчерское обслуживание		9680,26
Вывоз и утилизация ТБО		9239,1
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		4349,42
Материалы Сантехника		956,69
Обслуживание лифтового хозяйства		11824,8
Участок ремонтно-строительных работ		8990,84
Участок санитарно-технических работ		23467,4
7629 закрыть эл. узел ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли теплофикат на дом		
8465 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника по ГВС, ГВС в норме		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		20686,49
Участок электротехнических работ		3763,85
8834 искрит в щитке ,1/2 квартиры без света (ждут электриков после 19 часов) ВЫПОЛНЕНИЕ: АС - устранил слабый контакт, схему электроснабжения восстановил		
9842 Подключить к энергоснабжению ВЫПОЛНЕНИЕ: Подключили		
	01.05.2014	105175,51
Материалы уборки территории и мусоропроводов		69,41
Аварийно-диспетчерское обслуживание		11118,11
Благоустройство придомовой территории		1575,42
Подвоз земли на участок		1575,42

Вывоз и утилизация ТБО		9239,1
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		4912,88
Материалы Ремонтно-строит участок		894,77
Материалы Сантехника		3216,25
Обслуживание лифтового хозяйства		12128
Участок ремонтно-строительных работ		14181,34
10836 восстановить забор ВЫПОЛНЕНИЕ: приварить ограждения, пробивка отверстий в бетонном основании пола ф14-3м, 2отв. Установка арматуры и крепление ограждения. Арматура ф14мм 0,7 кг. Электрод 3мм-2шт.		
Участок санитарно-технических работ		23970,15
10453 кв 48 ГВС и ХВС очень грязная, осадок мутного цвета. ВЫПОЛНЕНИЕ: кв 48 Передали в водоканал.		
10523 КВ 152 Течь радиатора отопления в комнате. ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь устранили. Нужна замена крана на батарее.		
10586 закрыть эл. узел ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторный узел		
11043 отключить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос		
11072 включить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: включили циркуляционный насос		
11249 отключить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос		
11337 включить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: включили циркуляционный насос		
11447 ГВС холодное, кв.164, 104,171 ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна регулировка теплообменника		
11480 кв 17 горячая вода не соответствует норме, кв.169 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника ГВС на дом, регулировка циркуляционного насоса		
11606 ,46 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника ГВС на дом 70С		
11657 кв 48 ГВС низкой температуры ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника, циркуляционного насоса, темп. на дом 72 С,		
9996 затопление подвала КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоят колодцы в 1,2,3 подъездах.Передано в ВК		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		20076,47
Участок электротехнических работ		3793,61
	01.06.2014	107259,9
Материалы уборки территории и мусоропроводов		823,76
Аварийно-диспетчерское обслуживание		9129,19
Вывоз и утилизация ТБО		9239,1
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		3549,78
Материалы Ремонтно-строит участок		15199,16
Материалы Сантехника		1065,5
Обслуживание лифтового хозяйства		12128
Участок ремонтно-строительных работ		10247,92
Участок санитарно-технических работ		21798,51
11946 врезка кранов ф15 на теплообменнике ВЫПОЛНЕНИЕ: отключение теплообменника, слив воды. Врезка кранов ф25. Мат-л: кран ф25-8шт., резьба ф25-8шт. Запуск теплообменника		
12049 кв.6 вода идет грязная ВЫПОЛНЕНИЕ: передано в ВК		
12379 кв.6 вода идет грязная ВЫПОЛНЕНИЕ: вода идет грязная с трассы, передано в ВК		

13081 ГВС холодное ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника, обработка стояков ГВС, сброс воздуха		
13157 отключить и включить циркуляционные насосы на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили и включили циркуляционные насосы на ГВС		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		20258,26
Участок электротехнических работ		3820,72
	01.07.2014	135912,57
Материалы уборки территории и мусоропроводов		17,56
Аварийно-диспетчерское обслуживание		11257,76
Благоустройство придомовой территории		6943,51
Покос травы		6943,51
Вывоз и утилизация ТБО		9239,1
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		5592,87
Материалы Ремонтно-строит участок		420,26
Материалы Сантехника		3104,53
Обслуживание лифтового хозяйства		12128
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий		29195,2
Ремонт шиферной кровли		29195,2
Участок ремонтно-строительных работ		12123,09
Участок санитарно-технических работ		18448,77
13857 засор КНЗ в ванной после 18.00 ВЫПОЛНЕНИЕ: отсутствовал контруклон, поправили сливную трубу		
13903 Протекает КНЗ в стояке. ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале.		
14806 48,171 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка и обработка теплообменника , темп. ГВС в норме		
15056 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада давления на теплофикате		
15628 затопление подвалов п.1,2 водой ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок КНЗ-труба ПП-100, 1 манжет, течь устранили		
15637 кв 171,48 ГВС идёт теплая ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК		
15684 течь воды между 3 и 4 подвалами ВЫПОЛНЕНИЕ: устранили течь между 3 и 4 подвалами, сломана ревизия на КНЗ, заменили ревизию, тройник ПП ф110, заглушка ф110		
15947 отключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос на ГВС		
15982 подключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: подключили циркуляционный насос на ГВС		
16026 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		23593,77
Участок электротехнических работ		3848,15
	01.08.2014	121607,06
Аварийно-диспетчерское обслуживание		11071,45
Вывоз и утилизация ТБО		9239,1
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		4844,51
Материалы Благоустройство территории		813,94
Материалы Ремонтно-строит участок		54,67
Материалы Сантехника		6663,28
Обслуживание лифтового хозяйства		11736,78
Участок ремонтно-строительных работ		11219,04
Участок санитарно-технических работ		20681,58
16624 Обследование системы теплоснабжения ВЫПОЛНЕНИЕ: Обследовали		

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	23636,16
Участок электротехнических работ	21646,55
Замена трансформаторов	17798,4
	01.09.2014 187706,35
Аварийно-диспетчерское обслуживание	8449,71
Благоустройство придомовой территории	4295,46
Покос травы	4295,46
Вывоз и утилизация ТБО	9239,1
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	3742,69
Материалы Благоустройство территории	53,7
Материалы Ремонтно-строит участок	168,86
Материалы Сантехника	9558,92
Материалы Электрика	1897,12
Обслуживание лифтового хозяйства	11925,87
Обслуживание ОДПУ	15543,6
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий	62404,74
Ремонт межпанельных швов	62404,74
Участок ремонтно-строительных работ	10626,09
Участок санитарно-технических работ	26145,09
18677 кв.171 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника по ГВС, обработка стояков ГВС	
19259 кв 171 ГВС идёт холодная ВЫПОЛНЕНИЕ: выход ГВС на дом 62С, цирк. насос в работе	
19380 отключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос на ГВС	
19394 кв.12 шум по трубам ГВС после 20.00 ВЫПОЛНЕНИЕ: Требуется замена кранбуксы.	
19474 Подключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: Подключили насос	
19482 кв.171,38 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки ГВС по кв.171	
19876 кв.171 ГВС не соответствует норме, кв.146,170 от 20.09.14, кв.170 от 22.09.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: кв.171 нет дома, по стояку в кв.139 вода есть, бойлер в работе	
20280 запуск отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: запустили, заполнили теплообменник, обработали теплофидат	
20296 кв.160 течь батареи в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. стояк отопления, нужна перемотка у батареи	
20385 кв 115,171 ГВС низкой температуры повтор 21.09.2014(Климова) ВЫПОЛНЕНИЕ: Передано в СТК	
20436 кв 48,169,13 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Передано в СТК	
20697 кв.169,86,172,168,20,19 ГВС не соответствует норме, кв.168,115,65,20,44 от 25.09.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника	
20767 кв.137 запах КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале	
21224 кв.140,168,163,49,169,172,88,171 обработать стояки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили стояки отопления	
21250 Топит сверху Топит кв 27 .Отключили ХВС и ГВС по стояку. ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки хвс и гвс включили	
21258 Подключить стояки ХВС, ГВС. В кв.27-устранили течь жильцы. ВЫПОЛНЕНИЕ: Включили стояки ГВС и ХВС	

21417 течь воды в подвале п.3 ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоят колодцы.Передано в ВК.		
21442 Течь батареи отопления. Течь батареи отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: перемотали контрогайку на батарее		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		19807,25
Участок электротехнических работ		3848,15
19192 кв.119 отсутствует освещение на л/клетках 1 и 5 этажах ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял 8 л/н, патрон		
20912 кв.20 отсутствует освещение у подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 1 л/н.		
	01.10.2014	127160,64
Аварийно-диспетчерское обслуживание		10903,94
Вывоз и утилизация ТБО		9239,1
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		8761,86
Материалы Благоустройство территории		31,57
Материалы Ремонтно-строит участок		38,89
Материалы Сантехника		19399,18
Обслуживание лифтового хозяйства		9780,65
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий		5750,64
Ремонт козырьков		5750,64
Участок ремонтно-строительных работ		11934,06
Участок санитарно-технических работ		23926,37
21902 кв 147 топит сверху передала АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли стояк ХВС ,нет доступа в кв151		
21904 Закрыли стояк ХВС.Нет доступа в 151кв. ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки холодной воды включили		
22328 кв 171 ГВС низкой температуры ВЫПОЛНЕНИЕ: замена насоса Вило 30/6, чистка фильтров		
22790 кв.170, 49,41,46,169,119,163,43,64,140,47,48,168,171 обработать стояки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: течь бойлера, перекрыли, нужна сварка		
22795 п.4 течь ливневой КНЗ на л/клетке 8 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: конденсат на трубе		
23309 Холодные батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: Поставили на подпитку		
24063 х/б в квартире и кв 101,48 ВЫПОЛНЕНИЕ: Подпитали дом		
24434 кв 170,172 нет отопления по всей кв-ре не хватает подпитки, повтор 27.10.14, кв.101,104 отсут отопление в комнатах от 05.11.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: подпитка теплофиката, обработка стояков		
24526 кв 159,137 запах канализации из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: распался участок КНЗ в подвале, прочистили, восстановили		
24952 Кв.104,107. Хб ВЫПОЛНЕНИЕ: Подняли давление в системе отопления		
24997 кв.101 нет отопления в комн., кухне, кв.102,107 ВЫПОЛНЕНИЕ: подняли Р в системе отопелния		
25234 кв 93 топит сверху кв 97 не кто не открывает ВЫПОЛНЕНИЕ: Топит с крыши с ливневки		
25357 п.1 обработать стояки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		23546,23
Участок электротехнических работ		3848,15
21834 кв 20 нет освещения у подъезда , в тамбуре, ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли 2л/н ,ламп ГРЛ нет.		
22506 КВ.149 НА 4 ЭТАЖЕ НЕТ ОСВЕЩЕНИЯ, повтор 16.10.2014 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 л/н		

22603 кв 20 нет освещения у подъезда ,проверить работу датчика,(лампа работает)
ВЫПОЛНЕНИЕ: нет в наличие ламп "дереэл",
23641 отсутствует освещение на 9 эт межквартирном коридоре ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили л/н-
1шт
24307 кв 20 Нет освещения над входом в подъезд. Ас - нужна замена ДРЛ ВЫПОЛНЕНИЕ:
заменяли

01.11.2014 145919,55

Материалы уборки территории и мусоропроводов	76,81
Аварийно-диспетчерское обслуживание	10204,11
Вывоз и утилизация ТБО	9239,1
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2694,75
Материалы Ремонтно-строит участок	91,45
Материалы Сантехника	22329,23
Обслуживание лифтового хозяйства	12128
Участок ремонтно-строительных работ	11484,16
Участок санитарно-технических работ	27556,61

25811 кв.171 ГВС не соответствует норме, кв.73 шум по стоякам отопления ВЫПОЛНЕНИЕ:
шум от насоса теплообменника, обработка стояков подъезда, подпитка теплофиката

25838 отсутствует отопление в комнате (спальная)? кв.101,104 х/б ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли
подпитку на теплофикате, добавили давление до 7,8, обработали стояки по кв.101,104,124

25946 кв.101 отсут. отопление в комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: упало давление до 6,0, открыл
подпитку теплофиката, добавили до 8,0, верхние этажи не греют оставил подпитку открытой

26125 кв 124 нет отопления комната (передала в АС 10.11.2014 в 20:45) ВЫПОЛНЕНИЕ:
добавили подпитку

26515 п.4 течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Распалась труба КНЗ в п.2 и 4, восстановили,
мат-л: патрубок ПП 110-2шт.

26684 откачать воду из п.3,4, обработать стояки отопление по кв.101,131 ВЫПОЛНЕНИЕ:
откачка воды из подвала, регулировка отопления, подпитки, обработка стояков

26825 1,2,3 подъезд стоят колодцы.Передано в В/К. №1580 ВЫПОЛНЕНИЕ: колодцы
прочистили

26827 восстановление труб КНЗ в подвале п.4 ВЫПОЛНЕНИЕ: выставили участок трубы КНЗ
на шпильки, мат-л: хомут ф110 в сборе - 6 комп., шпильки М8х2м - 2шт., анкера ф10 - 6 шт.,
дюбель полим. ф12 - 6 шт.

26831 кв.10 откл. стояк ГВС 17.11.14 к 10.00 оплатили ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. ГВС по п.1, ХВС
по стояку

26959 кв.121. Течь батареи отопления на 6 этаже л/кл., передано в АС - нет ключей от подвала,
течь не значительная, на участок ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли стояк отопления, сбросили
теплофикат, разморожен чугун. радиатор

27101 кв.10 подключить стояк ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: подключили стояк ХВС и ГВС

27331 установить насос на отоплении ВЫПОЛНЕНИЕ: установка и регулировка насоса на
отоплении, обработка стояков отопления, регулировка теплообменника

27400 повесить замок на подвальную дверь п.2 ВЫПОЛНЕНИЕ: установили замок на
подвальную дверь

27725 кв.90 разошелся стояк КНЗ в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено

27981 кв.90 разошелся стояк КНЗ в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: течь по стояку КНЗ с кв.95, в
кв.95 жильцов нет дома

27990	восстановить отопление в п.3 ВЫПОЛНЕНИЕ: демонтаж размороженной батареи, установка новой батареи, испол. пробки глухие 2 шт., стояки откр. и обработали, утечку устранили		
	Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		23755,38
	Участок электротехнических работ		3866,95
25880	восстановить освещение в подвалах всего дома ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил лн - 28 шт		
26429	не горит прожектор на крыше подъезда (передать Климовой И.В.), в начале нужно электрикам установить причину, затем передать заявку Климовой (передали электрику) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили лампу ДРЛ		
26598	1 подъезд нет освещения у входа под козырьком ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 1 л/н		
27188	3 подъезд л/к 4 этаж посмотреть 8,9 этаж ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили лн -3 шт		
27191	подключить насос.Передано Нургалиеву. ВЫПОЛНЕНИЕ: Подключил насос в подвале		
27361	кв.90 восстановить освещение на л/клетке 1 и 3 этажах (оторваны плафоны) ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли л/н 2шт		
		01.12.2014	127258,04
	Материалы уборки территории и мусоропроводов		2057,67
	Аварийно-диспетчерское обслуживание		10085,17
	Вывоз и утилизация ТБО		9239,1
	Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		6250,35
	Материалы Благоустройство территории		1820,27
	Материалы Ремонтно-строит участок		12644,52
	Материалы Сантехника		9205,8
	Материалы Электрика		613,03
	Обслуживание лифтового хозяйства		11638,97
	Участок ремонтно-строительных работ		12076,48
29947	повесить доски объявлений ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили информационные щиты в подъездах, присверлили к стене на дюбель-гвозди 24 шт. 6x40		
32114	закрыть технологические проемы п.3 ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли техпроемы ДВП на дюбель гвозди 6x60-24 шт., 8 эт.-800x350, 6эт.-800x400, 5 эт.800x350,4эт. 800x350, 3 эт. 800x350, 2эт. 800x350, 1 эт. 800x350		
32115	п.4 закрыть техпроемы ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли техпроемы ДВП на дюбель гвозди 6x60-24 шт., 6эт.-800x350, 5 эт. 800x400,4эт. 800x350, 3 эт. 800x400, 2эт. 800x350, 1 эт. 800x350, 7 эт. закрепили старую крышку		
32116	закрыть технологические проемы ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли техпроемы ДВП на дюбель гвозди 6x40-22шт., 10 эт. 800x250, 9 эт. 800x400, 8 эт.-800x350, 7эт. 800x400, 6эт.-800x400, 5 эт.800x350,4эт. 800x400, 3 эт. 800x400, 2эт. 800x400, 1 эт. 800x350 ДВП -3м.		
32118	п.1 установили пружины на тамбурные двери, шпингалеты ВЫПОЛНЕНИЕ: п.4, п.3,п.2 навесили пружины-2шт., п.1 навесили 1 пружину, закрыли 3 окна		
32119	п.2 закрыть техпроемы ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли техпроемы ДВП на дюбель гвозди 6x40-14 шт., 8 эт.-800x350, 7эт.-800x350, 6эт.-800x350, 2эт. 800x400, 1 эт. 800x350, ДВП - 1,5м		
	Участок санитарно-технических работ		25010,89
28968	проверить на утечки подвальные помещения ВЫПОЛНЕНИЕ: подвал сухой, п.4 течь спускника на отоплении, требуется замена ф15		
29045	течь стояка отопления в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили спускник на стояке отопления ф15		

29146 кв.105,113,128,125,121,104. Х/б в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: АС - обработали стояки отопления

29169 кв 104,136,121, 107,133 нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника, обработка стояков отопления, отопление функционирует

29232 кв 133,101 х/б 2 комнаты, кухня,кв 105 х/б 2 комнаты, кухня,кв 137,169,140
ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника, стояки отопления функционируют

29323 кв.165,169 нет отопления в комнате, кухне, кв.101 х/б комнаты ВЫПОЛНЕНИЕ:
регулировка теплообменника, стояки отопления функционируют

29439 кв.121;133.Х/батареи в квартире.Передана в АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки.

29548 кв.101,133 отсут. отопление в комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв.101 в комнате батарея холодная, стояк горячий, остальные в работе

29614 Течь подводки к батарее. ВЫПОЛНЕНИЕ: АС-отключили стояк отопления. Требуется перемотка подводки к батарее

29684 кв 140 батареи в 2х комнатах не греют, а стояки горячие ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника, батареи в кв. горячие

29760 кв.49 отсутствует отопление в квартире (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки

29780 кв.39 Течь подводки к батарее. АС-отключили стояк отопления. Требуется перемотка подводки к батарее ВЫПОЛНЕНИЕ: течь устранили, стояк отопления включили

29799 откл. циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. циркуляционный насос на ГВС

29884 вкл. циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: вкл. циркуляционный насос на ГВС

30045 откл. циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. циркуляционный насос на ГВС

30154 кв.169 отсут. отопление на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника, стояки отопления функционируют

30220 кв 48, 124 ГВС идёт холодная ВЫПОЛНЕНИЕ: вкл. насос на ГВС

30341 кв.116 ГВС не соот. норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника, ГВС на дом 60С

30402 кв 169 топит сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: течь с крыши

31168 кв.164 отсут. отопление в комнатах, передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояк

32108 кв 20 топят сверху (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: течь устранили верхней квартире

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов
Участок электротехнических работ

22748,84
3866,95

29341 кв.169 отсутствует освещение на л/клетке 9 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли л/н -1шт

29755 кв.20 отсутствует освещение у подъезда, тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: 1 лн у входа нужна ДРЛ

31419 кв.43 отсутствует освещение на л/клетках 1, 9 этажах ВЫПОЛНЕНИЕ: 2 лн

31467 кв 20 нет освещения в подъезде 1этаже л/ к , возле лифа, выключить освещение в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: 2 лн ,отключить свет- передать на участок

32185 кв 44 нет освещения в квартире, передано электрику ВЫПОЛНЕНИЕ: устранили