

Береговая 20

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	82 501,82	79 770,21		82 501,82	2 731,61
Гор. вода (компл. на Т/Э)	163 451,15	152 583,08		163 451,15	10 868,07
Отопление	771 756,99	608 316,76		771 756,99	163 440,23
Содержание жилья	726 838,65	692 343,41	7 718,19	928 796,71	228 735,11
ХВС (гвс)	69 994,42	67 688,41		69 994,42	2 306,01
Хол. вода	132 400,04	127 798,96		132 400,04	4 601,08
Электроэнергия	401 080,06	379 849,51		401 080,06	21 230,55
ИТОГО	2 348 023,13	2 108 350,34	7 718,19	2 549 981,19	433 912,66

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Береговая ул, № 20

	01.01.2014	928796,71
Материалы уборки территории и мусоропроводов		593,18
Абонентское обслуживание		2573,48
Аварийно-диспетчерское обслуживание		6931,9
Вывоз и утилизация ТБО		5184,82
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		908,12
Материалы Ремонтно-строит участок		76,43
Материалы Сантехника		1285,61
Участок ремонтно-строительных работ		4953,88
1410 кв 45 течь с крыши(заявка от 20.01.2014) ВЫПОЛНЕНИЕ: убрали снег, наледь, сбили сосули с вент. канала		
1411 кв 73 промерзание вент. блока(заявка от 21.01.2014) ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили вентиляцию,убрали снег, наледь, сбили сосули с вент. канала		
1624 кв 22 закрыть подвальное окно ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли подвальное окно листом железа, фанерой		
552 кв 30 прочистить козырек балкона от снега, течь в квартире с балкона(ключ в кв 28) повтор 15.01.1014 кв 30 ВЫПОЛНЕНИЕ: убрали снег с балконов и козырка		
Участок санитарно-технических работ		15370,36
1041 кв.57. Низкий напор ХВС. ВЫПОЛНЕНИЕ: отказ от заявки по звонку жителя в 15:45		
1088 кв 24 течь стояка ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли стояк ГВС, требуется замена участка трубы п/пропилен		
1148 КВ 24 закрыли стояк ГВС, требуется замена участка трубы п/пропилен, собственник устранил самостоятельно, открыть стояк ГВС. Будет работать отд.доп. услуг ВЫПОЛНЕНИЕ: работу выполнил отдел доп услуг стояк открыли		
115 кв16 обследовать подвал по затоплению ВЫПОЛНЕНИЕ: нужно капать у дома, до 09.01.14		
1222 кв 38 течь ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на трубу ГВС, течь устранили		
1427 кв 38 течь ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь на выходе с бойлера после баломокса. Нужна сварка.		
1450 Кв.38. Течь на выходе с бойлера после баломокса. Нужна сварка. (см.комментарии) ВЫПОЛНЕНИЕ: течь по сварочному шву на трубе ГВС, заварили		

1584 кв 76,28(244443) чуть теплые батареи в 1 комнате повтор 28.01.2014 кв 87(665804),76
 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления
 1684 кв 28 требуется замена сборки ф 15 на стояке отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили кран ф
 15 на стояке отопления
 1687 кв 73 течь стояка ГВС(на 29.01.2014 с 15.00 до 17.00) ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили 1 свища на
 стояке ГВС

1699 кв 76,44 чуть теплые батареи в квартире повтор 29.01.2014 кв 15 ВЫПОЛНЕНИЕ:
 отопительная система в рабочем состоянии, в квартирах установлены конвекторы, стояки
 отопления горячие, конвекторы еле греют-Передано Климовой, Гилфанову

1703 кв.53. Течь п /сушителя ВЫПОЛНЕНИЕ: подтянули американку на п/сушителе, течь
 устранили

1711 кв 28,76,78,87,20,18 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу
 бойлера

1764 кв 44 течь ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Поставили деревянный хомут на ГВС в подвале

1868 кв.61,73,15 нет отопления в м. комнате повтор 30.01.2014 кв 73,76,90(248367),15,61,51,87
 повтор 31.01.2014 кв 87,64,76,90,24(243160), повтор 01.02.14 повтор 03.02.2014 кв 73,89
 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

306 кв 68 местный засор ВЫПОЛНЕНИЕ: нужно менять сифон на кухне

344 кв 16 течь ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: течь ГВС, нужны раскопки

497 кв 33 течь ГВС в подвале второго подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: течь по стыку ГВС ,течь
 незначительная

505 течь ГВС в подвале 2-го подъезда(течь на стыке ГВС,незначительная) нужны сварочные
 работы ВЫПОЛНЕНИЕ: нет возможности провести сварочные работы, требуется раскопки(на
 14.01.2014)

681 кв 13 течь п/сушителя ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена участка трубы ф 32 на стояке ГВС

683 1,2 подвал течь ГВС между подъездами ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на трубе ГВС ф 57,
 раскопки

693 кв 13 требуется замена участка трубы Ф 32-3м. на стояке ГВС(на 15.01.2014 с 13.00 до 15.30)
 ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли участок трубы на стояке ГВС ф 32-2,5м.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

9534,24

Участок электротехнических работ

2112,2

01.02.2014

51373,91

Материалы уборки территории и мусоропроводов

9,24

Абонентское обслуживание

1838,05

Аварийно-диспетчерское обслуживание

5896,96

Вывоз и утилизация ТБО

5184,82

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

1342,68

Материалы Ремонтно-строит участок

22,48

Материалы Сантехника

665,94

Материалы Электрика

487,75

Участок ремонтно-строительных работ

4899,55

2384 кв 73 течь с блока вент. канала ВЫПОЛНЕНИЕ: убрали снег с вент. канала, сбили сосули

3519 кв 15 нависание снега на козырьке балкона, топит квартиру ВЫПОЛНЕНИЕ: убран снег с
 балкона и козырька

3548 кв 28 прочистить вент. канал в кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили вент. канал.

3645 кв 28 по вытяжке идёт холодный воздух , в квартире 150С, повтор заявки от 26.02.2014

ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили вентканал

Участок санитарно-технических работ

12871,56

2235 кв 89 перепады температуры ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

2236 кв 44 течь ГВС на бойлере ВЫПОЛНЕНИЕ: течь не обнаружена

2254 кв 68,78,61 еле теплые батареи по всей кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы на бойлере, узле, обработка стояков отопления

2260 кв 78 запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации

2263 кв 28 запах канализации в ванной, туалете, топик с вентиляции повтор 05.02.2014 кв 28 повтор 06.02.2014 кв 28,20 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили флюгарку на крыше

2357 кв 78 обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: проведено обследование обнаружена течь КНЗ

2366 кв 76,15 отсутствует отопление в квартире повтор 06.02.2014 кв 76,15 ВЫПОЛНЕНИЕ: отопительная система в рабочем состоянии, в квартирах установлены конвекторы, стояки отопления горячие, конвекторы еле греют-Передано Климовой, Гилфанову

2372 кв 16 течь стояка ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на стояке холодной воды, течь устранили

2504 кв 78 течь стояка ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь стойки. Нужны сварочные работы. До звонка.

2569 кв 28,30 запах канализации, куржак на трубе ливневой канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили вытяжку канализации на крыши

2655 кв 76 топик сверху в туалете передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Подтянули гайку ,течь прекратилась

2730 кв 78 запах канализации(см комментарии) ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили вытяжку канализации на крыши

2749 кв 89 отрегулировать температуру горячей воды, высокая, отсутствует давление на холодной воде ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

2773 кв 77,80,83,86,89 обследовать квартиры, бойлер на переток ПОСЛЕ 20.00 11.02.2014 АС-обследовали кв. 86,80, переток не обнаружен ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, на бойлере переток не обнаружен

2793 кв 87 запах канализации, куржак на вентиляции ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили вытяжку канализации на крыши

2802 кв 28 запах канализации, куржак на вентиляции повтор 17.02.2014 кв 78 повтор 18.02.2014 кв 78 ВЫПОЛНЕНИЕ: удалили куржак на крыше и чердаке по стояку КНЗ

2825 кв.24. Течь стояка горячей воды ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключили стояк ГВС. Течь м/пластика

2828 Кв.24. Отключили стояк ГВС. Течь на м/пластике. ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена участка трубы ф 26 м/пластик

2911 кв 24 открыть стояк горячей воды(собственник утечку устранил самостоятельно) см. комментарии ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли стояк ГВС

3219 кв 38 течь горячей воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Поставили деревянный хомут трубе ГВС, течь устранили

3243 кв 38 течь в подвале ГВС передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли бойлер на дом, нужна замена участка трубы Ф89, нужна замена спускника на стояке ГВС

3252 кв 38 Закрыли бойлер на дом, нужна замена участка трубы Ф89, нужна замена спускного крана на стояке ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили 2 свища на трубе гвс ф 89, заварили свищ на стояке ГВС, течь устранили, бойлер открыли

3326 кв 44 отсутствует ХВС, пустой кран ВЫПОЛНЕНИЕ: отривизировали кран на сборке ХВС

4039 кв.3 температура в квартире не соответствует норме. Требуется регулировочные работы.

ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели регулировочные работы.Обработка стояков отопления.

4366 Проведение ППР электрооборудования. ВЫПОЛНЕНИЕ: см.4367.

4367 Проведение ППР электрооборудования. ВЫПОЛНЕНИЕ: Работы проведены.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

16042,68

Участок электротехнических работ

2112,2

2677 кв 8 течь ГВС в подвале 3-го подъезда передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили деревянный хомут на трубе ГВС , на выходе с бойлера, течь устранили

2904 1,2,3 подвалы-восстановить освещение в подвалах (НА УЧАСТОК) ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.

01.03.2014

52673,93

Абонентское обслуживание

1699,55

Аварийно-диспетчерское обслуживание

5913,47

Вывоз и утилизация ТБО

5184,82

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

2998,56

Материалы Ремонтно-строит участок

28,65

Материалы Сантехника

1205,89

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

15977,71

Участок ремонтно-строительных работ

5445,28

5353 кв-76 и78 Утеплить пол с подвала на квартиры ВЫПОЛНЕНИЕ: Запенил монтаж. пеной пол из подвала над кв-76 и 78, а так же в комнатах по лицевой стороне дома.Работы произвели 11.03.2014г.

6223 кв.25 не работает вентканал ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили вентиляцию

Участок санитарно-технических работ

12107,8

4598 кв 89 нет давления на холодной воде с утра и после 18:00 ВЫПОЛНЕНИЕ: На момент обследования Р по стояку ХВС -низкое.Нужна чистка стояка . На участок.

4728 кв-89 Низкое Р по стояку ХВС . Нужна чистка стояка. ВЫПОЛНЕНИЕ: Нужна замена труб по стояку. Заказан материал. Передано нач. участка.

4864 Обследовать подвал на утечку по стоякам ГВС по кв-89 ВЫПОЛНЕНИЕ: подвал обследовали, течь не обнаружили

4946 Обследовать подвал на утечки ХВС и ГВС и отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: Течи не обнаружено.

5329 кв-89 Нужен кап ремонт труб по подъезду на ХВС ДУ -57 ВЫПОЛНЕНИЕ: Забит трубопровод на ХВС по всему подъезду. Нужна замена, требуется материал:труба ДУ-57-40п/м, отводы ДУ-57-6шт.,кран шаровый ДУ-25-3шт., кран шаровый ДУ-15-3шт. По квартирам 82 и 84 никто заявки не подавал.Передано нач. участка.

5526 Прочистка т/пров ХВС ДУ-57 со сваркой. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли ХВС на дом. Прорезали отверстия для прочистки трубы на ХВС по последнему подъезду. Установили спускник.

Прочистили и промыли. Заварили отверстия. Запустили ХВС на дом. . Проверили давление на ХВС в норме.Использовали: резьба ДУ25-1шт., вентиль ДУ-25-1шт.

5848 кв.36 течь п/сушителя ВЫПОЛНЕНИЕ: течь не значительная, жильцы попросили не отключать, отключать не стали. До звонка

5877 кв.73 отсутствует отопление в мал. комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки отопления в рабочем состоянии

5995 отключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос		
6006 кв.73 отсутствует отопление в мал. комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: низкая температура теплофиката, нет перепада давления		
6126 включить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: включили циркуляционный насос на ГВС, насос в рабочем состоянии, ГВС в норме		
6226 кв.73 обследовать стояки отопления в маленькой комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Стояки в рабочем состоянии, нет циркуляции		
Участок электротехнических работ		2112,2
5172 Проведение ППР - участок , 13.03.14. ВЫПОЛНЕНИЕ: Работы проведены.		
5488 Установить розетку в последнем подъезде (для слесарно-сварочных работ) ВЫПОЛНЕНИЕ: Установил розетку-1шт., использовал кабель 2*2,25-1,5м.Заменял л/н-3шт.		
	01.04.2014	50114,03
Материалы уборки территории и мусоропроводов		414,13
Аварийно-диспетчерское обслуживание		5432,39
Благоустройство придомовой территории		
8918 подъезд 5 убрать мусор с подъездного козырька ВЫПОЛНЕНИЕ: убран мусор с подъездного козырька		
Вывоз и утилизация ТБО		5184,82
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2440,81
Материалы Сантехника		536,88
Участок ремонтно-строительных работ		5045,49
9675 кв.28 топит с крыши квартиру и подъезд, отремонтировать люк выхода на чердак ВЫПОЛНЕНИЕ: был открыт люк - выход на кровлю		
Участок санитарно-технических работ		13169,48
7742 ГВС холодная со вчерашнего дня, 26 кв 18 кв.26 (повтор от 10.04.14) ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка работы бойлера, закрыта обратка на теплофикате		
8735 отключить насос на циркуляционном трубопроводе ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили насос на циркуляционном трубопроводе		
8792 включить насос на циркуляционном трубопроводе ВЫПОЛНЕНИЕ: включили насос на циркуляционном трубопроводе		
8873 отключить, включить насос на циркуляционном трубопроводе ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили и включили насос на циркуляционном трубопроводе		
8934 кв 23 отключить стояки ХВС и ГВС на 24.04.2014 9:00 (оплатили) ВЫПОЛНЕНИЕ: выключили стояки ХВС и ГВС		
8987 отсутствует отопление в комнате, кв.78 ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления		
9079 включить стояки ХВС и ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: включили стояки ХВС и ГВС		
9564 кв 78 слабо греют батареи в комнате, кв.24 отсутствует отопление в квартире кв 18 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера		
9644 отключить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили и включили насос		
9714 включить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: включили циркуляционный насос см. заявку №9644		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		15777,83
Участок электротехнических работ		2112,2
8217 отсутствует освещение в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: АС - отключение		
	01.05.2014	55378,47

Материалы уборки территории и мусоропроводов	38,95
Аварийно-диспетчерское обслуживание	6239,28
Вывоз и утилизация ТБО	5184,82
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2757,02
Материалы Ремонтно-строит участок	502,13
Материалы Сантехника	1804,9
Участок ремонтно-строительных работ	7958,3
Участок санитарно-технических работ	13451,61

10189 обследовать на наличие циркуляционных насосов на ГВС, установить маркировку и диаметр насоса ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали циркуляционный насос на ГВС, насос 25/7

10232 засор КНЗ в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: засор не обнаружен

10243 течь вентиля ХВС в квартире топят соседей ВЫПОЛНЕНИЕ: течь воды в сальнике, подтянули сальник, течь устранили

10427 запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале

10464 закрыть эл. узел ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторный узел, кроме 1 подъезда нет доступа

10522 засор КНЗ в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: КНЗ уходит нормально

10525 Запах КНЗ в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: остаточное явление

11787 отключили стояк холодной и горячей воды, топило сверху, нет дома в 49 квартире

ВЫПОЛНЕНИЕ: жильцов нет дома в кв.49,52

9933 кв.80. Течь в туалете. ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранили течь с подводки к бочку унитаза .

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов **15312,56** |

Участок электротехнических работ **2128,9** |

11785 топят сверху (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояк холодной и горячей воды нет дома в 49 квартире

01.06.2014

50086,91

Материалы уборки территории и мусоропроводов **462,28** |

Аварийно-диспетчерское обслуживание **5123,14** |

Вывоз и утилизация ТБО **5184,82** |

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. **1992,07** |

Материалы Благоустройство территории **160** |

Материалы Ремонтно-строит участок **987,46** |

Материалы Сантехника **597,94** |

Участок ремонтно-строительных работ **5750,95** |

13347 течь с вентшахты ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовили рейку 1000x50x15 для обрешетки на вентзонты. Установили, прикрутили на саморезы с прессшайбой оцинк. железо 1100x1800 - 2шт.

Участок санитарно-технических работ **12232,92** |

11846 отключили стояк холодной и горячей воды, топило сверху, нет дома в 49 квартире

ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена участка трубы ф15 20 см на врезке от стояка ГВС до вентиля в кв.49

11864 требуется замена участка трубы в квартире ф15 20 см на врезке от стояка ГВС до вентиля

ВЫПОЛНЕНИЕ: отключение ХВС и ГВС, слив стояка. Замена участка трубы ф15 -1м, запуск и опрессовка стояков

11898 шум воды в подвале (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: в подвале течь холодной воды на транзите, передали в ВК, утечкой будут заниматься 03.06.2014

12374 течь п/сушителя ВЫПОЛНЕНИЕ: замена прокладок на п/сушителе, течь устранили, ГВС в норме

13074 течь КНЗ в подвале п.1 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале, установили заглушку на тройнике. Мат-л: манжета 125x110-1шт., заглушка ПП 110-1шт.		
13154 кв.45 засор КНЗ в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор КНЗ		
13612 течь ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояк ГВС по кв. 16,17. Течь устранили, установили хомут		
13728 Течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ до колодца.		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		15451,21
Участок электротехнических работ		2144,12
	01.07.2014	57895,44
Материалы уборки территории и мусоропроводов		9,86
Аварийно-диспетчерское обслуживание		6317,65
Благоустройство придомовой территории		3955,32
Покос травы		3955,32
Вывоз и утилизация ТБО		5184,82
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		3138,62
Материалы Ремонтно-строит участок		235,84
Материалы Сантехника		1742,21
Участок ремонтно-строительных работ		6803,25
Участок санитарно-технических работ		10353,11
13852 Замена участка трубы ф57 на теплофикате ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли участок трубы на теплофикате. Труба ф57-2м. 4 отвода ф57.		
13888 течь трубы холодной воды в туалете (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: нужно менять квартирный вентиль		
14400 течь горячей воды в подвале 3 подъезда (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: Выполнено		
14418 незначительная течь п/сушителя дома 11.07.14 с 9-10 ВЫПОЛНЕНИЕ: течи не обнаружено, жильцы самостоятельно поставили хомут на стояке ГВС в квартире под "стаканом" у пола. Необходима замена стояка ГВС в кв.36		
14845 обследовать стояк ГВС на утечки ВЫПОЛНЕНИЕ: утечек на стояке ГВС не обнаружено		
14924 подключить стояк ГВС, течь устранили в квартире самостоятельно (передала в АС), при подключение стояка образовалась снова течь, стояк отключили, в 23:00 позвонили просили подключить, оставили до 18.07.2014 на утро ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли стояк ГВС, течи на стояке не обнаружено		
14994 кв33 Течь ГВС в подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: Выполнено		
15415 замена стояка ГВС по кв.33, 36 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили стояк ГВС по кв.33,36 и подвальную разводку до сборки. Мат-л: труба ф32 - 5м, труба ф25 - 6 м, отвод ф32 - 2шт., резьба ф25 - 2 шт., резьба ф15 - 1 шт., кран шар. ф25 - 1 шт., кран шар. ф15 - 1 шт., чистка фильтров в кв.33, 36		
15742 течь горячей воды в туалете (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояк ГВС		
15914 подключить стояк горячей воды, после аварии (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: стояк г/воды подключили, установили кран на стояке г/воды на спускнике		
16108 течь воды в подвале из-под хомута на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: течи не обнаружено		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		17995,25
Участок электротехнических работ		2159,51
15652 Нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Выгорел пакетник, соединил напрямую		
	01.08.2014	56432,46

Аварийно-диспетчерское обслуживание	6213,1
Благоустройство придомовой территории	
17432 п.5 почистить подъездный козырек от мусора ВЫПОЛНЕНИЕ: убрали мусор с подъездного козырька	
Вывоз и утилизация ТБО	5184,82
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2718,65
Материалы Благоустройство территории	456,77
Материалы Ремонтно-строит участок	30,68
Материалы Сантехника	3739,31
Участок ремонтно-строительных работ	6295,92
Участок санитарно-технических работ	11606,12
16563 течь воды в подвале 3 подъезда (выезжала АС "ВК", течь в подвале 4, нужны сварочные работы на 08.08.2014) ВЫПОЛНЕНИЕ: Передали в водоканал, течь тронзита х/в.	
16611 Бежит ГВС в подвале 3 подъезда. ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь трубы ГВС на выходе с бойлера. Поставили дер. хомут. Течь устранили.	
16643 В подвале 3 подъезда течь ГВС. ВЫПОЛНЕНИЕ: Обследовал подвал в 3 подъезде. Течь ГВС не обнаружена	
16645 3 подъезд. Заменить задвижку и произвести сварку на трубе ГВС. ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена задвижки на теплофикате и замена участка трубы переход с ф108 на ф89	
16791 отключить теплофикат на бойлере ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили теплофикат на бойлере	
16792 течь ГВС в подвале п.3 ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли ГВС на дом, замена крана ф50 и участка трубы на выходе с бойлера, опрессовка, запуск бойлера. Мат-л: кран шар. фланцевый ф50 т- 1 шт., отвод ф57 - 1 шт., фланцы ф50 - 2 шт., фланцы ф100 - 1 шт., болт М16 - 24 шт., гайка М16 - 24 шт., резина 4мм - 0,5 кг, труба ф57 - 1м, труба ф108 - 1м	
17043 течь КНЗ в подвале п.1 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале до колодца	
17123 течь ХВС в подвале п.1 ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовили и установил хомут на ХВС ф57, мат-л: труба ф57х0,1м, болты М14 - 4 шт., гайки М 14 - 4шт., гайки М16 - 8 шт., резина 4мм - 0,2 кг	
17403 течь воды в подвале п.4 ВЫПОЛНЕНИЕ: течь транзита ХВС ф300, м/у фланцами на вводе в дом	
17626 запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале, установили заглушку прочистке. Мат-л: заглушка ф110-1шт., манжет рез. 125х110 - 1 шт. Течь транзита ХВС ф200, передано в ВК	
17874 течь холодной воды в подвале 4 подъезда, течь транзита (передала в ВК в 13:35 Краминой) ВЫПОЛНЕНИЕ: ВК течь транзита, будет телефонограмма	
18008 замена задвижек на бойлера ф80 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 4 задвижки на бойлере, на отоплении ф80 - 3 шт., на ХВС ф80- 1шт.. Материал: болты М16 -32 шт., гайки М16 - 32 шт., резина 4мм - 2 кг, круги отрезные ф150 - 3шт.	
18215 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	18027,58
Участок электротехнических работ	2159,51

16355 кв51 Нет освещения во всей квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: Отключены за неуплату

16378 не работает выключатель на 1 этаже л/клетка ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли выключатель

16957 не работает выключатель на 1 этаже л/клетка ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил выключатель

16959 кв 61 не выключается свет в подвале 5 под-д ВЫПОЛНЕНИЕ: отключил свет в подвале	01.09.2014	58929,71
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4741,81
Благоустройство придомовой территории		2446,88
Покос травы		2446,88
Вывоз и утилизация ТБО		5184,82
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2100,33
Материалы Благоустройство территории		30,14
Материалы Ремонтно-строит участок		94,76
Материалы Сантехника		5364,29
Материалы Электрика		1064,63
Участок ремонтно-строительных работ		5963,17
18878 кв.45 прочистить вентканал ВЫПОЛНЕНИЕ: вентиляция в рабочем состоянии		
Участок санитарно-технических работ		14672,14
19486 кв.12 засор КНЗ в квартире после 13.00 ВЫПОЛНЕНИЕ: 10-10.30 11.09.14 отсутствовал контруклон, подняли трубы КНЗ на кухне		
19793 отключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос		
19965 включить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: включили циркуляционный насос на ГВС		
19974 замена задвижки ф100 на ХВС п.3 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили задвижку на вводе ХВС ф100. Мат-л: задвижка ф100 - 1 шт., болты М16 - 8 шт., гайки М16 - 8шт., резина 4мм - 1кг, круги отрезные ф150 - 2 шт.		
20096 сильный шум воды в подвале 4 подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: течь сгона ф50 на ХВС, передали на участок		
20154 замена участка трубы ф57 на ХВС на вводе ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы ф57 на вводе в ХВС. Мат-л: труба ф57 - 2м, кран ф15 - 1 шт., резьба ф15 - 1 шт., круги ф150 - 2 шт. на спускник ХВС, утечку устранили воду запустили		
20521 запуск отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: запустили отопление, обработали стояки, установили кран шар. ф15 - 3 шт.		
20760 кв.52 течь воды в туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: течь м/у бачком и площадкой. Нужна замена стяжных болтов		
21227 кв.80,33,38,73,36,42,61,89 обработать стояки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления, установили спускники ф15-2шт.		
21245 кв 18 течь воды в ванной передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли стояк п/сушителя		
21249 Открыть стояк п/сушителя после проведения рем. работ. АС-Стояк открыли, течь из-под хомута, установленным хозяином. Стояк п/сушителя закрыли ВЫПОЛНЕНИЕ: установили хомут. стояк запустили		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		15107,23
Участок электротехнических работ		2159,51
18699 кв 50 Нет освещения в квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранили обрыв.		
21304 кв 31 нет света в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранили обрыв о провода.		
	01.10.2014	112340,47
Аварийно-диспетчерское обслуживание		6119,09
Вывоз и утилизация ТБО		5184,82
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		4917
Материалы Благоустройство территории		17,72
Материалы Ремонтно-строит участок		21,82

Материалы Сантехника	10886,46
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий	44950,84
Ремонт ж/б крышек вентблоков	862,6
Ремонт козырьков	5750,64
Ремонт мягкой кровли	38337,6
Участок ремонтно-строительных работ	6697,18
24848 п.4,5,2,6 восстановить водосточный желоб ВЫПОЛНЕНИЕ: бетонирование желоба цемент 25 кг, отсев 80 кг	
Участок санитарно-технических работ	13427,04
21820 кв.22 нет тепла ВЫПОЛНЕНИЕ: кв.22 нет тепла	
21829 кв.21.44,10.87.18.65.67.38.66.19.29.73.64.45.41 нет тепла ВЫПОЛНЕНИЕ: ремонт эл. узла и обработка стояков	
22036 Течь п/сушителя. АС отключили стояк ГВС, нужна сварка в 2-х местах. ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили 2 свища на п/сушителе, стояк запустили	
22075 АС - течь воды в подвале 4 подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: течь около задвижки на трубе ф300мм, передали в ВК Пустозеровой	
22078 кв 21,18,62,53,74 обработка стояков ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки, в 5 подъезде открыли элеваторный узел	
22402 кв.53.68.4 под.нет тепла ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили стояки отопления	
22412 кв.67.38.66,19.29.73.64,18.65.63.30.28.22.24.60 нет тепла ВЫПОЛНЕНИЕ: перепустили стояки отопления	
22443 нет никакой воды. передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: АС - прочистили фильтр на смесителе	
22728 кв.73,61,64 отсутствует отопление в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки	
22879 кв.47,61,68,19,75,18 обработать стояки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления	
22889 откл. и вкл. циркуляционного насоса на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. и вкл. циркуляционного насоса на ГВС	
23214 кв 18 течь п/сушителя ВЫПОЛНЕНИЕ: Жильцы сами поставили хомут	
24425 кв 22 ;16; 25 нет отопления комната ,кухня ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления	
24511 кв 25 батареи остыли снова (нач. АС в курсе) ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления	
24659 кв.61,64 обработка стояков отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления, замена спускных кранов ф15 - 2шт.	
25137 кв 24 течь стояка отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: Течи не обнаружено	
25231 кв 24 Отключить стояк ГВС 31.10.2014г. в 10:00 (оплатили) ВЫПОЛНЕНИЕ: откл. и вкл. стояка	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	17958,99
Участок электротехнических работ	2159,51
21974 Выключить свет в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Работали слесаря ,не выключили свет.	
23198 кв 61 нет освещения 1 этаж л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили Л/Н -1 шт	
	01.11.2014
Материалы уборки территории и мусоропроводов	244017,17
	43,11
Аварийно-диспетчерское обслуживание	5726,36
Вывоз и утилизация ТБО	5184,82
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1512,25
Материалы Ремонтно-строит участок	51,32
Материалы Сантехника	29544,48

Ремонт конструктивных элементов жилых зданий	158157,29
Ремонт козырьков	2875,32
Ремонт межпанельных швов	155281,97
Участок ремонтно-строительных работ	6444,7
Участок санитарно-технических работ	15464,27
26295 кв.44 темп. в комнате не соответ. норме, кв.60,65 от 12.11.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: Нет теплофиката, передано в СТК	
26316 кв.18 течь стояка ГВС в квартире дома до 14.30 (передала в АС в 20:00) ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна замена стояка ГВС ф32 -2м, стояк не откл.	
26448 кв.18 течь стояка ГВС в квартире дома ВЫПОЛНЕНИЕ: замена стояка на ГВС ф32, мат-л: труба ф32 - 2м, резьба ф25 - 2шт.	
27009 кв.28 х/б комната ВЫПОЛНЕНИЕ: батареи греют	
27192 кв.89 х/б комната, кв.28 от 19.11.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали, стояки в работе	
27812 топит подвал 2 подъезда горячей водой (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: течь не обнаружена	
27858 кв.65.ГВС идёт холодная.Передали в СТК. ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера	
27944 кв.22,25 остыли батареи в комнате, кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили спускной кран ф15 1 шт. на стояке отопления в подвале, обработали стояки отопления, стояки в работе	
28089 кв.22,25,28 х/б в комнате, повтор от 25.11.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка эл. узлов, обработка стояков отопления, настройка бойлера, темп. ГВС в норме	
28227 кв.19,25,28 х/б в комнате от 26.11.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: ревизия эл. узла	
28232 кв.18 парит из подвала передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: течь не обнаружена, подвал сухой	
28568 кв.25,28 х/б комната ВЫПОЛНЕНИЕ: ревизия эл. узла	
28611 кв.25,28 х/б м.комната, повтор 28.11.2014 ВЫПОЛНЕНИЕ: ревизия эл.узла. мат-л: болт М16-12шт., гайка М16-12шт., резина 4мм-0,5кг	
28745 кв.31. Не уходит КНЗ из унитаза ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили канализацию в подвале	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	18118,51
Участок электротехнических работ	3770,06
Услуги автовышки	1600
	01.12.2014
	90029,99
Материалы уборки территории и мусоропроводов	1154,73
Аварийно-диспетчерское обслуживание	5659,61
Вывоз и утилизация ТБО	5184,82
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	3507,58
Материалы Благоустройство территории	1021,5
Материалы Ремонтно-строит участок	23723,07
Материалы Сантехника	5166,13
Материалы Электрика	344,02
Техническое обслуживание газового оборудования	3934,91
Участок ремонтно-строительных работ	6777,1
Участок санитарно-технических работ	14035,65
29906 кв.37 сильно греют батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера, регулировка эл. узла	
30515 кв.62 ГВС не соот. норме, кв.73 отсут. отопление в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: чистка фильтра насоса на ГВС, обработка стояков отопления	

31403 разборка эл. узлов ВЫПОЛНЕНИЕ: разборка эл. узла №2,3. Установили сопло ф10мм, сборка эл. узла №2,3, обработка стояков отопления 20 шт.

31469 кв 61 нет отопления в м. комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: ревизия эл. узла, обработка стояков отопления

31602 кв.67 парит в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: течь сальника на задвижке ф80

31618 кв 61 х/б в комнате, кв.73 ВЫПОЛНЕНИЕ: ревизия эл. узла, мат-л: болты М16-8шт., гайка М16-8шт., резина 0,2 кг, обработка стояков отопления

31713 восстановить участок КНЗ в п.5 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок КНЗ в подвале. Мат-л: труба ПП ф110х2-2шт, труба ф110х1-1шт., труба 110х0,5-2шт., отвод 110х45-2шт., ревизия 110-1шт., переход 110х125-1шт., манжет 125х110-2шт., шпилька М10-2шт., хомут в сборе ф110-1 шт.

32110 кв 17 течь горячей воды с торца дома 2 подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: в подвале утечек нет

32536 кв.36. Течь трубы горячей воды в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: установили хомут на п/сушителе, течь устранили

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов

Участок электротехнических работ

17350,81

2170,06