

Услуга	Предъявлено	Оплачено	Прочие доходы*	Фактические затраты	Итого
Водоотведение	81 647,81	74 027,16		81 647,81	7 620,65
Гор. вода (комп. на Т/Э)	154 159,36	128 490,58		154 159,36	25 668,78
Отопление	746 810,50	571 213,31		746 810,50	175 597,19
Содержание жилья	722 218,72	668 955,16	16 537,00	726 320,36	40 828,20
ХВС (гвс)	68 776,55	62 274,79		68 776,55	6 501,76
Хол. вода	113 083,90	100 341,48		113 083,90	12 742,42
Электроэнергия	386 832,14	351 114,59		386 832,14	35 717,55
ИТОГО	2 273 528,98	1 956 417,07	16 537,00	2 277 630,62	304 676,55

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Береговая ул, № 10 **726320,36**
01.01.2014 **49351,37**

Материалы уборки территории и мусоропроводов **607,74**
Абонентское обслуживание **2636,63**
Аварийно-диспетчерское обслуживание **7102**
Благоустройство придомовой территории

1151 кв 17 обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена обработка и чистка подвального помещения р-ром гипохлорита

Вывоз и утилизация ТБО **5312,05**

Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. **930,41**

Материалы Ремонтно-строит участок **78,3**

Материалы Сантехника **465,66**

Участок ремонтно-строительных работ **5075,44**

Участок санитарно-технических работ **15747,54**

1053 кв.4. Батареи чуть теплые в квартире 180С. Предварительно позвонить. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

1087 кв 17 засор канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: распалась труба канализации, собрали, зачеканили

279 кв 36 парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: течь транзита ХВС ф219 между 3 и 4 подъездом. Передано в ВК. ВК - "течь СТК"

387 кв 36 течь ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь трубы ХВС ф 320мм между 3 и 4 подъездом, передано в Водоканал в 11:03

449 отключение, подключение насосов водоснабжения для проведения работ Водоканал ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили подключили насос

83 Течь воды между 3 и 4 подъездом. ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь трубы ХВС ф200-250 между вставками. Передали в ВК.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов **9231,57**

Участок электротехнических работ **2164,03**

335 кв 62 отсутствует освещение в 5 подъезде на 1 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: Выгорел патрон и лампа ,устранил

01.02.2014 **51214,59**

Материалы уборки территории и мусоропроводов **9,46**

Абонентское обслуживание **1883,16**

Аварийно-диспетчерское обслуживание **6041,66**

Вывоз и утилизация ТБО **5312,05**

Коммиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. **1375,63**

Материалы Ремонтно-строит участок	23,04
Материалы Сантехника	165,24
Материалы Электрика	499,72
Участок ремонтно-строительных работ	5019,79
2974 кв 10 течь с вент. канала(заявка от 10.02.2014) ВЫПОЛНЕНИЕ: Убрали снег, наледь, сбили сосули с вент. канала	
Участок санитарно-технических работ	13187,42
2264 кв 7 Отключить стояки ГВС и ХВС на 5.02.14 на 9;00 (оплатили) + кв 17 ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояки ХВС,ГВС, после проведения работ отделом. доп. услуг стояки подключили	
2345 кв 74 течь стояка ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: течь канализации за унитазом	
2456 кв 7 отсутствует давление на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования собственника нет дома, до звонка	
2507 кв 15 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки отопления в работе	
2715 кв.10. Течь воды по вентиляционной вытяжке(конденсат) ВЫПОЛНЕНИЕ: Собирается конденсат в вентиляционной шахте.	
3031 кв 10 куржак на вентиляции ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили вытяжки КНЗ на крыше	
3170 кв 48 ГВС идет грязная ВЫПОЛНЕНИЕ: очисткой воды УК не занимается	
4024 кв.11 температура в квартире не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника	
4205 кв 51 низкая температура теплоносителя: ГВС низкой Т., батареи еле греют ВЫПОЛНЕНИЕ: СТК - регулировочные работы	
4222 кв 28 запах КНЗ по вентиляции ВЫПОЛНЕНИЕ: Убрали куржак на чердаке и крыше по вытяжной трубе .	
4256 кв 64 х/б в комнате, повтор от 28.02..2014 кв 3 батареи чуть тёплые ВЫПОЛНЕНИЕ: На момент обследования стояки в подвале и в квартире функционируют. Низкий теплофикат.	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	15533,39
Участок электротехнических работ	2164,03
3203 кв 61 отсутствует освещение в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: устранил обрыв фазного провода	
	01.03.2014 53067,18
Абонентское обслуживание	1741,26
Аварийно-диспетчерское обслуживание	6058,57
Вывоз и утилизация ТБО	5312,05
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	3072,14
Материалы Ремонтно-строит участок	29,35
Материалы Сантехника	1235,48
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	15470,48
Участок ремонтно-строительных работ	5578,9
Участок санитарно-технических работ	12404,92
4560 кв 51 Еле греют батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели регулировочные работы теплообменника.Низкий теплофикат.	
4561 кв 51 ГВС не соответствует норме по вечерам идет с перебоями ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели регулировочные работы теплообменника.Низкий теплофикат.	
5133 кв-51 ГВС и отопление не соотв норме более недели ВЫПОЛНЕНИЕ: На момент обследования ГВС в норме.	
5994 отключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос	

6122 включить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: запустили циркуляционный насос на ГВС

6161 кв 18 лопнул вводной кран на кв-ру передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояк, вентиль заменил хозяин ,включили стояк

6353 кв.46,49 запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале

6429 температура ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: проверили, темп. ГВС в норме, приоткрыли задвижку на обратке

6805 затопление подвала КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале

Участок электротехнических работ

2164,03

5169 Проведение ППР - участок - 17.03.14. с 9-00 и до окончания работ. ВЫПОЛНЕНИЕ: Работы проведены.

01.04.2014 50455,73

Материалы уборки территории и мусоропроводов

424,29

Аварийно-диспетчерское обслуживание

5565,69

Вывоз и утилизация ТБО

5312,05

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.

2500,71

Материалы Сантехника

550,05

Участок ремонтно-строительных работ

5169,31

Участок санитарно-технических работ

13492,65

7103 сильный запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор КНЗ. Заменили участок трубы КНЗ. Требуется крышка на ревизию Труба ПП 110 - 1м 1 шт., ревизия ПП - 110 1 шт. рез. манжет 110x125 1шт.

7409 сильный запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале

7565 температура ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера по ГВС, низкий теплофакт

7661 течь стояка ГВС в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена участка трубы ф32 на стояке отопления через перекрытие в подвал. Течь незначительная отключать не стали

7671 требуется замена участка трубы ф32 на стояке отопления через перекрытие в подвал.

Течь незначительная отключать не стали ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли стояк ГВС, требуется замена участка трубы ф25 через перекрытие

7748 закрыли стояк ГВС, нужна замена участка трубы ф25 мм в перекрытии ВЫПОЛНЕНИЕ: замена участка трубы в перекрытии, замена прокладок п/сушителя мат-л: труба ф25-0,5 м, прокладка ф25-3шт., резьба ф25-1шт.

7886 отсутствует отопление в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: Стояки в рабочем состоянии

7925 ГВС не соответствует норме (после 21.00) ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС не соответствует норме

8008 Кв.62. Горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника, низкий теплофакт

8042 кв 62 течь прокладок п/сушителя ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли стояк ГВС

8111 кв 51,21 ГВС не соответствует норме кв.51 повтор от 15.04.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника, низкий теплофакт

8187 включить стояк ГВС после ремонтных работ ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли стояк ГВС

8205 затопление подвала КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена участка КНЗ в подвале около 15 м, течь стыков, сломаны раструбы, контруклон

8283 ГВС идет холодная, кв.11,29 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника

8566 ГВС идет холодная ВЫПОЛНЕНИЕ: Регулировка бойлера

8641 замена трубы КНЗ в подвале 4 подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: замена участка трубы КНЗ в подвале, сварка шпилек		
8733 отключить насос на циркуляционном трубопроводе ВЫПОЛНЕНИЕ: отключить насос на циркуляционном трубопроводе		
8780 замена трубы КНЗ в подвале 4 подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: выставили уровень КНЗ в подвале		
8790 включить насос на циркуляционном трубопроводе ВЫПОЛНЕНИЕ: включили насос на циркуляционном трубопроводе		
8871 отключить насос на циркуляционном трубопроводе ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили и включили насос на циркуляционном трубопроводе		
9022 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника по ГВС, нет перепада давления		
9453 кв 62,61, 51 г/вода низкой температуры ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки гвс. Промыли фильтр на теплообменнике. Слабая циркуляция, засор циркуляционной трубы		
9642 отключить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили и включили		
9712 включить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: включили циркуляционный насос см. заявку №9712		
9773 Кв ГВС не соответствует норме, повтор от 30.04.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки гвс. Промыли фильтр на теплообменнике. Слабая циркуляция, засор циркуляционной трубы по квартирам		
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов		15276,95
Участок электротехнических работ		2164,03
8450 восстановить освещение в подвальном помещении 4 подъезда (для слесарей) ВЫПОЛНЕНИЕ: не попали в подвал		
8576 восстановить освещение в подвале 4 подъезда (для слесарей) срочно нет доступа в подвал . на 21.04.2014 ВЫПОЛНЕНИЕ: нет доступа		
	01.05.2014	55875,53
Материалы уборки территории и мусоропроводов		39,9
Аварийно-диспетчерское обслуживание		6392,38
Благоустройство придомовой территории		
10602 нет уборки в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена сухая уборка подъезда		
Вывоз и утилизация ТБО		5312,05
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2824,67
Материалы Ремонтно-строит участок		514,45
Материалы Сантехника		1849,19
Участок ремонтно-строительных работ		8153,6
Участок санитарно-технических работ		13781,7
10188 обследовать на наличие циркуляционных насосов на ГВС, установить маркировку и диаметр насоса ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали циркуляционный насос на отопление, модель АС 324-180, ф32		
10461 закрыть эл. узел ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли элеваторный узел		
10694 течь ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: сварочные работы на трубе ГВС в 1 подвале 1 подъезда, отключение ГВС, слив и запуск ГВС		
10729 течь полотенцесушителя (передала в АС) ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояк горячей воды		
10730 отключили стояк горячей воды, течь п/сушителя ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояк горячей воды		
10733 отключили стояк горячей воды, течь п/сушителя в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: подтянули американку на п/сушителе, течь устранили, ГВС запустили		

11138 ГВС холодное, кв.87,62, кв.36,82,62 от 22.05.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: ГВС в норме по звонку в кв.36

11306 комиссия с СТК ВЫПОЛНЕНИЕ: комиссия с СТК по ГВС. темп. ГВС 76С

11696 течь воды в 1 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы КНЗ в подвале. Мат-л: труба ПП 100х2М-2шт, труба ПП 100х0,5-1шт., отвод ПП 100х45-2шт., ревизия ПП 100- 1шт., патрубков компенс. ПП 100-1шт., манжет резин. 120х110 - 1 шт.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 14826,45

Участок электротехнических работ 2181,14

10825 восстановить освещение на л/клетке 1 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 1 л/н

11708 восстановить выключатель в подвале 1 подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял выключатель-1шт

01.06.2014 50363,75

Материалы уборки территории и мусоропроводов 473,62

Аварийно-диспетчерское обслуживание 5248,85

Вывоз и утилизация ТБО 5312,05

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 2040,96

Материалы Благоустройство территории 265,6

Материалы Ремонтно-строит участок 827,45

Материалы Сантехника 612,61

Участок ремонтно-строительных работ 5892,07

13566 установить зонты на вентканалах ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли трещины в трубах вентканов, прикрутили зонт к трубам вентканала. Прибил проушину, закрыли проход на чердак

Участок санитарно-технических работ 12533,11

12064 кв 24 ГВС и ХВС идет грязная ВЫПОЛНЕНИЕ: очисткой воды управляющая компания не занимается

12175 кв 62 ГВС холодное ВЫПОЛНЕНИЕ: низкая температура теплофиката

12206 Кв.24 Топит сверху. ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь с кв.27-нет дома. Закрыли стяк ХВС

12209 Отключили стояк ХВС, топит кв.27-нет дома ВЫПОЛНЕНИЕ: Разовый затоп

12221 кв 62 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: ЦТП 93 передала в СТК.

13125 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: подача ГВС на дом идет чуть теплая, обратка на теплообменнике холодная

13365 конденсат на стояке ХВС дома (проверить на учтечки по стояку) 24.06.14 после 20.00
ВЫПОЛНЕНИЕ: конденсата на стояке ХВС не обнаружили

13453 ГВС не соответствует норме, повтор от 27.06.14 кв.51, кв.24 от 30.06.14
ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования ГВС в норме

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 14960,7

Участок электротехнических работ 2196,73

01.07.2014 58239,72

Материалы уборки территории и мусоропроводов 10,1

Аварийно-диспетчерское обслуживание 6472,68

Благоустройство придомовой территории 3988,82

Покос травы 3988,82

Вывоз и утилизация ТБО 5312,05

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 3215,64

Материалы Ремонтно-строит участок	241,63
Материалы Сантехника	1784,96
Участок ремонтно-строительных работ	6970,2

14895 кв.28 закрыть чердачный люк на замок ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли люк на замок 1 шт.
15275 топит с крыши ВЫПОЛНЕНИЕ: ливневая КНЗ в работе, требуется ремонт крыши в кв.13

Участок санитарно-технических работ **10607,17**

14010 Производство замеров на теплообменнике. ВЫПОЛНЕНИЕ: Обследование теплообменника

14019 кв 62 ГВС низкой температуры ВЫПОЛНЕНИЕ: СТК - ЦТП № 93 " сняты узлы учета , параметры сказать не могут"

14495 течь воды м/у 3 и 4 подъездами ВЫПОЛНЕНИЕ: транзитная труба передано в ВК

14725 ГВС низкой температуры ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК

14868 топит подъезд с ливневой КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: течи ливневой КНЗ не обнаружено

15269 топит с крыши в комнате проверит ливневую КНЗ ВЫПОЛНЕНИЕ: нет доступа на крышу, ключи не подходят. жильцов в кв.28 нет дома

15690 кв 51 ГВС не соответствует норме от 26.07.2014 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК

15767 кв 27 Течь ГВС по стояку. ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрыли гвс по стояку и по стояку кв 31 (другой подъезд).

15774 кв 62,51 ГВС не соответствует норме, повтор 27.07.14,повтор от 28.07.2014 кв 62, 51,36,21 от 28.07.14 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК

15819 Течь стояка ГВС в квартире. АС-закрыли гвс по стояку и по стояку кв 31 (другой подъезд). ВЫПОЛНЕНИЕ: жильцов нет дома.

15825 Течь стояка ГВС по стояк в перекрытии, нужна замена трубы ф32, окл. стояк ГВС и по стояку кв.31 дома 29.07.14 после 09.00 ВЫПОЛНЕНИЕ: нужен доступ в кв.24, требуется вскрытие стояка ГВС в кв.27 между перекрытий

15927 Температура горячей воды не соответствует норме, кв.31,62,29, 87 от 29.07.14 кв 62 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК

16144 обследовать стояк ГВС в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется доступ к стояку ГВС в квартире №24. В кв.27 пол закрыт плиткой.

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов **17423,97**

Участок электротехнических работ **2212,5**

15385 кв 62 нет освещения в подъезде с 1 по 5 этаж ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 4 л/н

01.08.2014 56802,58

Аварийно-диспетчерское обслуживание **6365,56**

Вывоз и утилизация ТБО **5312,05**

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. **2785,37**

Материалы Благоустройство территории **467,98**

Материалы Ремонтно-строит участок **31,43**

Материалы Сантехника **3831,07**

Участок ремонтно-строительных работ **6450,42**

Участок санитарно-технических работ **11890,93**

16582 вскрыть перекрытие между кв. 24 и 27 ВЫПОЛНЕНИЕ: Перебрали " американку" ГВС на стояке в квартире 27. Запустили стояки ГВС в подвале.

16772 отключить теплофикат на бойлере ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили теплофикат на бойлере
16999 кв.62. Течь воды в 5 подвале. ВЫПОЛНЕНИЕ: течь устранили, поставили хомут на трубе ГВС ф76

17202 кв16 Течь по стояку ХВС в туалете. ВЫПОЛНЕНИЕ: Установили хомут на тр ХВС.

17719 отключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос на ГВС

17947 подключить бойлер к системе теплоснабжения ВЫПОЛНЕНИЕ: подключение теплофиката, регулировка теплообменника

18040 кв 7 топит сверху в ванной, отключена х/г вода стояк (передала в АС, просят подключить стояки в 21:05), разовый затоп из кв.10 ВЫПОЛНЕНИЕ: подключили стояк холодной и горячей воды

18068 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера, ГВС в норме

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 17455,27

Участок электротехнических работ 2212,5

17257 Нет освещения в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранил обрыв "0"

01.09.2014 59486,17

Аварийно-диспетчерское обслуживание 4858,18

Благоустройство придомовой территории 2467,61

Покос травы 2467,61

Вывоз и утилизация ТБО 5312,05

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 2151,87

Материалы Благоустройство территории 30,88

Материалы Ремонтно-строит участок 97,09

Материалы Сантехника 5495,92

Материалы Электрика 1090,75

Участок ремонтно-строительных работ 6109,5

Участок санитарно-технических работ 15032,19

19323 проверка показаний вводных приборов учета на ХВС совместно с ВК ВЫПОЛНЕНИЕ: проверка показаний вводных приборов учета на ХВС совместно с ВК

19791 отключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили циркуляционный насос

19964 включить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: включили циркуляционный насос на ГВС

19979 кв 48 топит сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: АС откл. стояк ГВС и ХВС по стояку

19986 кв.48 топит сверху АС откл. стояк ГВС и ХВС по стояку, проверить на утечки кв.51 (жильцов нет дома) ВЫПОЛНЕНИЕ: Разовый затоп,стояки включили в работу

20007 кв 24 нет ХВС в кране пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: забита разводка,нужна чистка

20008 кв 28 нет ХВС в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: Забита разводка грязью,нужна чистка

20068 Кв.43. Нет холодной воды ВЫПОЛНЕНИЕ: В кв.43, 44 вода появилась, слабое давление. Передали в ВК

20110 кв.62 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировочные работы СТК

20213 включить циркуляционный насос ВЫПОЛНЕНИЕ: включили циркуляционный насос

20310 кв.54,51 ,57,62ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки ГВС находятся на обратной

20452 Температура горячей воды не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистка фильтра ф32 на ГВС, замена насоса на ГВС Вило ф32/4 - 1 шт

20517 запуск отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: запуск отопления, обработка стояков, установили шар. кран ф15 - 2шт.

20606 течь ГВС в подвале по стояку кв.45 закрыли стояки по кв.44,45, нужна замена сборки ф25 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку ГВС в подвале по стояку кв.45. Мат-л: труба ф25 - 1м, шар. кран ф25 - 1 шт., шар. кран ф15 - 1 шт., резьба ф25 - 2 шт., резьба ф 15 - 1 шт. Открыли стояк ГВС. Заменили спускные краны на отоплении ф15 - 4 шт.

20659 51, 63,62,68 Горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистка фильтра ф32 на ГВС, замена насоса на ГВС Вило ф32/4 - 1 шт.

20819 горячая вода низкой температуры ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка эл. узлов №2,3, выход с бойлера 60С

20982 кв.31 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка эл. узлов №2,3, выход с бойлера 60С

21184 кв.54 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплофиката

21190 кв 57 продолжительное время нет Р на г/воде ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили на стояке кран гвс по кв 51

21527 кв.51 и 57 нет давления гвс и низкая Т.гвс ВЫПОЛНЕНИЕ: нет перепада в теплофикате

Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов 14627,63

Участок электротехнических работ 2212,5

20758 подключить циркуляционный насос на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: Подключили насос,устранили короткое замыкание

01.10.2014 68032,49

Аварийно-диспетчерское обслуживание 6269,25

Вывоз и утилизация ТБО 5312,05

Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 5037,66

Материалы Благоустройство территории 18,15

Материалы Ремонтно-строит участок 22,36

Материалы Сантехника 11153,61

Участок ремонтно-строительных работ 6861,52

Участок санитарно-технических работ 13756,53

21650 кв.87.38.19.11.51 нет тепла и по кв 51 нет давления на горячей воде ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв. 51 прочистили стояк гвс и обработали стояки отопления

21664 нет тепла ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв.29.81.3.31. обработали стояки и по кв.51 прочистили стояк на стояке

22092 кв 5,7,77,30 обработка стояков ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки

22176 кв.31 низкая Т.гвс ВЫПОЛНЕНИЕ: низкий теплофикат

22621 кв 7 нет горячей воды в кране пусто, 12.10.2014 повтор заявки кв 7 ВЫПОЛНЕНИЕ: в 10:00 со слов кв 7 горячая вода в кране появилась

23448 в кв. и в кв 29,17 х/б в б/к. ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления с 8:00 до 12:00 22.10.2014.

23757 х/б в большой комнате и в кв 17 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

Установили спускники. Кран Ду 15-2шт. с 8:00 до 12:00 22.10.2014

23830 отсутствует отопление в кв,и в кв 10,7.29,17 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления с 8:00 до 12:00 "" 10.2014

24092 х/б в б/комнате и в 23 кв, кв 17 б/ком. кв 10,кв 7 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления 13:00-15:00

24270 х/б в б/ком.и в м/ком., кв 23 б/к,кв 29 б/к,кв 10	ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
25407 кв.11,13	отсут отопление в квартире	ВЫПОЛНЕНИЕ: отопление есть, в кв.13 нет дома, ниже этажом жалоб нет	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов			17388,86
Участок электротехнических работ			2212,5
	01.11.2014		99987,63
Материалы уборки территории и мусоропроводов			44,16
Аварийно-диспетчерское обслуживание			5866,88
Вывоз и утилизация ТБО			5312,05
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.			1549,36
Материалы Ремонтно-строит участок			52,58
Материалы Сантехника			17250,44
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий			27698,92
Ремонт ж/б крышек вентблоков			862,6
Ремонт мягкой кровли			26836,32
Участок ремонтно-строительных работ			6602,85
Участок санитарно-технических работ			15843,75
26556 кв.7	отсутствует отопление в комнате, кухня, кв.10 темп. в кв. не соот. норме от 17.11.14	ВЫПОЛНЕНИЕ: ревизия эл. узла, мат-л: болты М16-12 шт., гайки М16-12 шт., резина 4мм-0,5кг	
27222 кв.10	темп. в кв. не соот. норме, кв.85 от 20.11.14	ВЫПОЛНЕНИЕ: ревизия эл. узла	
28476	топит подвал холодной водой (передала в АС), нужна сварка	ВЫПОЛНЕНИЕ: течь ГВС ф76, поставили хомут	
28539 кв.31	ГВС не соот. норме, кв.10 темп. в кв. не соот норме	ВЫПОЛНЕНИЕ: устранили утечку на трубопроводе ф89, отрегулировали теплофикат на теплообменнике и эл. узле ГВС - 65 С	
28555 кв.38 ,87	ГВС не соответствует норме	ВЫПОЛНЕНИЕ: устранили утечку на трубопроводе ф89, отрегулировали теплофикат на теплообменнике и эл. узле	
28649	разборка эл. узла	ВЫПОЛНЕНИЕ: ревизия эл. узла	
28671	течь воды в подвале п.1	ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на трубу ГВС ф57, изготовление хомута. Мат-л: труба ф57-0,1м, гайка М16-8шт., болты М10-4шт., гайки М10-4шт.	
28687 кв.76.	Течь в подвале	ВЫПОЛНЕНИЕ: порвало стояк отопления, поставили заглушку, нужна сварка, замена сборки	
28776 кв 79,82 х/б	кухня и м .комната	ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления , воздуха в системе нет	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов			17543,32
Участок электротехнических работ			2223,32
28132 кв.62	отсутствует освещение на л/клетках всего подъезда	ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли л/н 1шт	
	01.12.2014		73443,62
Материалы уборки территории и мусоропроводов			1183,06
Аварийно-диспетчерское обслуживание			5798,49
Вывоз и утилизация ТБО			5312,05
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.			3593,65
Материалы Благоустройство территории			1046,57
Материалы Ремонтно-строит участок			6486,18
Материалы Сантехника			5292,9
Материалы Электрика			352,46
Техническое обслуживание газового оборудования			4031,47

Участок ремонтно-строительных работ	6943,4
32253 кв.44 засор вентиляции в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили вентиляцию на кухне, ванной комнате	
Участок санитарно-технических работ	14380,08
28958 кв.87 х/б кухня, кв.88 х/б комната ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления	
28979 кв.87 х/б кухня ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления	
29133 кв.65 течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Установили хомут на трубе горячей воды	
30850 п.6 замена сборок на стояках отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборки на отоплении, обработка стояков отопления. мат-л: труба ф15-2м, резьба ф15-4шт., кран шар. ф15-4шт.	
30933 кв.27 течь стояка ГВС в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: течь стояка ГВС, стояк закрыт, нужна вскрывать штробу, в кв. 30 все сухо, АС откл. стояк ГВС до звонка	
31166 кв.27 течь стояка ГВС в квартире АС - откл. стояк ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: течь американки на п/сушителе	
31617 кв 34 нет ГВС, в кране пусто (платный отдел - по стояку кв 27 отключили стояк горячей воды, течь п/сушителя) ВЫПОЛНЕНИЕ: нужна замена резьбы ф25	
32243 кв 39 топит квартиру снизу ВЫПОЛНЕНИЕ: течь тройника под унитазом	
32344 закрыть эл. узел ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли эл/элеватор	
Участок уборки МОП, территории и мусоропроводов	16799,99
Участок электротехнических работ	2223,32
31945 кв 46 запах горелой проводки на л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: в подвале заменили нулевой магистральный сжим	